

UCHWAŁA Nr 387 / 9216 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie wydłużenia terminów związanych z realizacją projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poraz oraz na os. Leska Góra w Zagórze” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-023/13-00 z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poraz oraz na os. Leska Góra w Zagórze”, tj.:

- a) termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustala się do dnia 31 lipca 2015 r.;
- b) termin zakończenia finansowej realizacji projektu ustala się do dnia 13 sierpnia 2015 r.;
- c) termin złożenia wniosku o płatność końcową ustala się do dnia 20 sierpnia 2015 r.;

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

Załącznik do uchwały nr 387 / 9216 /14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 244/5888/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Poraż oraz na os. Leska Góra w Zagórz” nr RPPK.04.01.00-18-023/13 złożony przez Gminę Zagórz.

Umowa o dofinansowanie przedmiotowego Projektu została podpisana w dniu 28 sierpnia 2013 roku.

Pismem z dnia 10 lipca 2014r., znak FZP.042.RPO.wd.PZ.13.14 Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu tj.

- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 30 stycznia 2015 r. na dzień 31 lipca 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z dnia 13 lutego 2015 na dzień 13 sierpnia 2015 r.;
- c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową z dnia 27 lutego 2015 r. na dzień 20 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta konieczność przesunięcia ww. terminów spowodowana jest nałożeniem się realizacji dwóch projektów infrastrukturalnych na tym samym obszarze (miejscowość Poraż oraz osiedle Leska Góra). Pierwszy z tych projektów polega na wybudowaniu ok. 42 km sieci kanalizacyjnej oraz 31 pompowni ścieków i jest realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Przedmiotem drugiego projektu, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 jest budowa 20 km sieci wodociągowej oraz zbiornika wody i 3 przepompowni.

Jak wskazał Beneficjent równoczesna realizacja dwóch dużych inwestycji na tym samym obszarze przez dwóch różnych wykonawców nie jest możliwa, gdyż:

- wymagałoby przekazania tego samego placu budowy dwóm wykonawcom, co stwarza problemy techniczne jak i prawne; powstają podstawowe problemy kto dysponuje placem budowy oraz kto ponosi odpowiedzialność.

- każdy z wykonawców dysponuje ograniczonym czasem na wykonanie prac i tak stara się układać swój harmonogram robót, by zapewnić terminową realizację zadania, a jednoczesna realizacja mogłaby prowadzić do powstawania konfliktów na placu budowy, co opóźniałoby prace obydwóch wykonawców.

- prowadzenie prac w obrębie jednej działki prowadziłoby do powiększania objętości wykopów, konieczności dysponowania dużym obszarem na odkładanie mas ziemnych ale też powstawania konfliktów i zagrożeń powodowanych równoczesną pracą wielu maszyn, co byłoby szczególnie uciążliwe w miejscach, gdzie budowa przebiega w gęstej zabudowie.

- prowadziłoby do występowania konfliktów w zakresie przywracania nieruchomości do stanu poprzedniego i usuwania szkód powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych.

Ponadto Beneficjent wskazał na specyfikę realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym konieczność dokonywania zmian w projektach wynikającą

z warunków udostępniania nieruchomości przez ich właścicieli. Dokonywanie zmian w jednym projekcie oddziaływałoby negatywnie na drugi projekt i odwrotnie.

W przedstawionych wyjaśnieniach Beneficjent wskazuje, iż prawidłowa realizacja dwóch inwestycji wymaga ich wykonywania w kolejności, a nie równocześnie, zatem budowa kanalizacji sanitarnej następuje przed budową wodociągu, co związane jest nie tylko z wcześniejszym uzyskaniem dofinansowania na realizację inwestycji dot. kanalizacji ale również ze względów technologicznych – zgodnie z pismem beneficjenta korzystniej jest ułożyć kanalizację wcześniej przed innymi sieciami, gdyż wymaga zachowania odpowiedniej głębokości i spadków rurociągów grawitacyjnych.

Zgodnie z wyjaśnieniami beneficjenta obecnie dobiega końca realizacja kanalizacji sanitarnej (ułożono ok. 90% rurociągów). Ponadto rozpoczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej – przedmiot realizacji projektu dofinansowanego w ramach RPO WP 2007-2013.

Pismem z dnia 24 lipca 2014r., znak PI-V.433.4.13.2013.KR Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem konieczności wydłużenia terminów realizacji projektu. W piśmie tym zwrócono bowiem Beneficjentowi uwagę na fakt, iż zgodnie z przeprowadzonym naborem wniosków o dofinansowanie z zakresu działania 4.1 *Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę*, w wyniku którego przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie, określono m.in. terminy realizacji projektów. Zgodnie z ogłoszonym naborem, złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2015r., a wnioskowane wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektu wykracza poza termin określony w naborze. W kierowanym piśmie do beneficjenta wskazano również m.in. na konieczność podjęcia działań mających na celu uniknięcie kumulacji płatności w ostatnich rozliczeniach z Komisją Europejską z uwagi na fakt zbliżającego się terminu zakończenia okresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi przesłanej pismem z dnia 29 lipca br., znak FZP.042.RPO.wd.PZ.13.1.14 Beneficjent podtrzymał swój wniosek o przesunięcie terminów realizacji projektu zgodnie z pismem z dnia 10 lipca br.

W wyjaśnieniu Beneficjent jednoznacznie wskazuje, iż realizacja projektu w terminie wynikającym z ogłoszonego naboru wniosków nie jest możliwa. Z pisma Beneficjenta wynika, iż budowa wodociągu jest przedsięwzięciem skomplikowanym i czasochłonnym, uzależnionym od wielu czynników zewnętrznych, a roboty będą prowadzone w znacznej części na terenach zabudowanych będących własnością osób fizycznych, co nie pozostaje bez wpływu na terminowość realizacji inwestycji.

Ponadto Beneficjent zobowiązał się, iż po zawarciu umowy z wykonawcą robót niezwłocznie prześle zaktualizowany wniosek o dofinansowanie, co pozwoli na wykorzystanie ewentualnych oszczędności poprzetargowych.

Beneficjent wskazał również, iż obecnie jedynie ok. 50% mieszkańców gminy może korzystać z dostępu do wodociągu.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego projektu do 31 lipca 2015r., zakończenia finansowego projektu do 13 sierpnia 2015r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 20 sierpnia 2015r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Lucjan Kuźniar