

UCHWAŁA Nr 12 / 242 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego i finansowego projektu pt. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I” zrealizowanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie w ramach działania 4.1 *Infrastruktura ochrony środowiska* schemat B *Zaopatrzenie w wodę* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596 z późn. zm.), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-007/13-00 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-007/13-01 z dnia 25 października 2013 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I”, tj.:

- a) zakończenia rzeczowego projektu do dnia 31 marca 2015 r.,
- b) zakończenia finansowego projektu do dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- c) złożenia wniosku o płatność końcową do dnia 12 maja 2015 r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 244/5888/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I”, nr RPPK.04.01.00-18-007/13 złożony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Nowej Dębie.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 28 sierpnia 2013 r., a następnie zmieniona aneksem w dniu 25 października 2013 r.

Całkowity koszt projektu 10 975 550,33 zł,

Wydatki kwalifikowane 8 820 474,31 zł,

Wartość dofinansowania z EFRR 5 783 585,00 zł

Wypłacone środki 2 584 237,97 zł

Pismem z dnia 20 października 2014r., znak DN/5109/2014 Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu, tj.

- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu z dnia 14 stycznia 2015 r. na dzień 14 kwietnia 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu z dnia 15 lutego 2015 na dzień 15 maja 2015 r.;

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta w ww. piśmie konieczność przesunięcia ww. terminów spowodowana jest wstrzymaniem przez Zarząd Przedsiębiorstwa ogłoszenia powtórnego przetargu na „Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej” do czasu zajęcia stanowiska przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz długi termin dostawy wodomierzy o dużych średnicach.

Jak wskazał Beneficjent projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie do czasu odrzucenia oferty firmy Nautilus Sp. z o.o. i Zakład Usługowy TMB Maat Arkadiusz Babij w ramach ogłoszonego w dniu 9 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, postępowania o zamówienie publiczne, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiana wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I, Część nr 1 – Modernizacja SUW etap I”. W związku z powyższym wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy GUTKOWSKI Gutkowski Jan, jako drugą w kolejności najniższą cenowo i spełniającą wszystkie warunki SIWZ. W dniu 29 listopada 2013 r. Wykonawca, Konsorcjum firm Nautilus Sp. z o.o. i Zakład Usługowy TMB Maat Arkadiusz Babij, wniósł odwołanie na czynności Zamawiającego. Krajowa Izba Odwoławcza w swoim wyroku z dnia 16 grudnia 2013 r. zobowiązała Zamawiającego do unieważnienia czynności:

- wyboru najkorzystniejszej oferty,
- wykluczenia odwołującego z postępowania i odrzucenia jego oferty oraz powtórzenia czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty odwołującego dla części 1 zamówienia.

Zgodnie z treścią wystąpienia Beneficjenta, wykonując ww. wyrok Komisja Przetargowa Zamawiającego dokonała ponownej oceny ofert na ww. zadanie. W

wyniku powtórzenia badania i oceny ofert wybrano ofertę złożoną przez Firmę GUTKOWSKI Gutkowski Jan. Wykonawca, Konsorcjum firm Nautilus Sp. z o.o. i Zakład Usługowy TMB Maat Arkadiusz Babij, został ponownie wykluczony, a jego oferta odrzucona, ponieważ nie przedłużył terminu związania ofertą. Wykonawca ten nie skorzystał z przysługującego mu prawa odwołania się do KIO, a zarazem złożył zawiadomienie „o nieprawidłowym rozstrzygnięciu przetargu” skierowane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. W związku z tymi okolicznościami Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym zawiadomiła Beneficjenta o wstrzymaniu wypłaty kolejnych środków dofinansowania dla projektu. W wyniku tej informacji Zamawiający nie mając pewności dalszego finansowania projektu, przesunął termin zawarcia umowy z Firmą GUTKOWSKI Gutkowski Jan na dzień 4 marca 2014 r. Jak wynika z prośby Beneficjenta, pomimo szybkiego tempa robót budowlanych, zagrożony jest jednak termin zakończenia zakresu rzeczowego tego zadania, głównie z powodu terminu dostawy wodomierzy, które produkowane są dopiero po złożeniu zamówienia przez odbiorcę, a Wykonawca zamówił je dopiero po podpisaniu umowy z zamawiającym. Ponadto, Beneficjent wyjaśnił, że mając na uwadze trudną sytuację finansową oraz niepewność, co do dalszego finansowania Projektu, gdyż Instytucja Zarządzająca RPO WP złożyła wniosek o wszczęcie kontroli ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zarząd Przedsiębiorstwa podjął decyzję o przesunięciu terminu ogłoszenia powtórnego przetargu na „Wykonanie monitoringu sieci wodociągowej”, do czasu zajęcia stanowiska przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Instytucja Zarządzająca RPO WP pismem z dnia 28.01.2014 r., znak PI-VI.44.2.14.2014.AU zwróciła się z prośbą do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przekazanie informacji, czy nie zachodzą przeszkody formalne oraz prawne do przekazania przysługującej Beneficjentowi dotacji w ramach złożonego wniosku o płatność. W odpowiedzi, jednostka ta poinformowała, iż w obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest uprawniona do udzielania informacji w tej sprawie, a w przedstawionym przypadku informacji udziela Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu. Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu pismem z dnia 23 maja 2014 r., znak I Ko 156/14 poinformowała, iż śledztwo w tej sprawie zostało rozpoczęte w dniu 11 marca 2014 r. i prowadzone jest „w sprawie”, co oznacza, że na obecnym etapie postępowania brak jest podstaw do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. W związku z powyższym IZ RPO WP podjęła decyzję o wypłacie należnego Beneficjentowi dofinansowania za roboty objęte fakturami ujętymi w ww. wniosku o płatność, o czym został poinformowany Beneficjent pismem z dnia 3 czerwca 2014 r., znak PI-IX.433.12.5.2013.MW. Wzięto pod uwagę fakt, iż wydatki złożone do dofinansowania dotyczą postępowań o udzielenie zamówień publicznych niebędących przedmiotem postępowania prokuratorskiego.

W dniu 18 września 2014 r., Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, odmówił wszczęcia kontroli ze względu na brak uzasadnionych podstaw takiej kontroli.

W związku ze złożeniem przez Beneficjenta kolejnego wniosku o płatność, tym razem obejmującego faktury dotyczące postępowania będącego przedmiotem śledztwa, Instytucja Zarządzająca RPO WP pismem z dnia 7 października 2014 r., znak PI-IX.433.12.10.2013.KS ponownie wystąpiła do Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu z prośbą o przekazanie informacji, czy nie zachodzą przeszkody formalne oraz prawne do przekazania Beneficjentowi dotacji. Z odpowiedzi Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu udzielonej pismem z dnia 15 października 2014 r., znak 2 Ds.768/14/Spc,

wynikało, że śledztwo wciąż jest w toku. W związku z powyższym, Beneficjentowi wypłacono należne dofinansowanie, przy czym poinformowano Beneficjenta, iż w zależności od ustaleń śledztwa może zająć konieczność zwrotu dofinansowania z odsetkami. W dniu 22 grudnia 2014 r. Beneficjent drogą elektroniczną przesłał skan Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Tarnobrzegu o umorzeniu śledztwa z dnia 16 grudnia 2014 r. sygn. akt. 2 Ds. 768/14/Spc.

Pismem z dnia 28 listopada 2014r., znak PI-V.433.4.10.2013.JL Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem konieczności wydłużenia terminów realizacji projektu. W piśmie tym zwrócono bowiem Beneficjentowi uwagę na fakt, iż zgodnie z przeprowadzonym naborem wniosków o dofinansowanie z zakresu działania 4.1 *Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę*, w wyniku którego przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie, określono m.in. terminy realizacji projektów. Zgodnie z ogłoszonym naborem, złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2015r., a wnioskowane wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektu wykracza poza termin określony w naborze. W kierowanym piśmie do beneficjenta wskazano również m.in. na konieczność podjęcia działań mających na celu uniknięcie kumulacji płatności w ostatnich rozliczeniach z Komisją Europejską z uwagi na fakt zbliżającego się terminu zakończenia okresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W odpowiedzi przesłanej pismem z dnia 4 grudnia 2014 r. znak DN/5940/2014 Beneficjent skrócił terminy zakończenia realizacji projektu:

- a) do dnia 31 marca 2015 r. odnośnie zakończenia rzeczowego realizacji Projektu,
- b) do dnia 30 kwietnia 2015 r. odnośnie zakończenia finansowego realizacji Projektu,
- c) oraz wskazał termin złożenia wniosku o płatność końcową na dzień 12 maja 2015 r.

W wyjaśnieniu Beneficjent wskazał, iż w ww. terminie zostaną zakończone wszystkie prace budowlane i montażowe. Ponadto przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania konieczne jest ze względu na przeprowadzenie rozruchu technologicznego i uzyskania parametrów stacji uzdatniania wody zgodnie z wymaganiami dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego projektu do 31 marca 2015r., zakończenia finansowego projektu do 30 kwietnia 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 12 maja 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl