

UCHWAŁA Nr 21 / 438 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-019/13-00 z dnia 9 października 2013 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany”, tj.:

- a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 kwietnia 2015 r.;
- b) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 20 maja 2015 r.;
- c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 29 maja 2015 r.;

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Wojciech Buczak

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 244/5888/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu uzdatniania i dostarczania wody w Gminie Zaleszany” nr RPPK.04.01.00-18-019/13 złożony przez Gminę Zaleszany. Zgodnie z Regulaminem Konkursu złożenie wniosku o płatność końcową winno nastąpić do dnia 28 lutego 2015 r. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana w dniu 9 października 2013 roku. Zgodnie z umową (uwzględniając podpisany aneks) koszty projektu przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość - 6 748 855,99 zł,
- wydatki kwalifikowane - 6 748 732,99 zł,
- dofinansowanie z EFRR – 4 724 113,08 zł.

Dotychczas, kwota środków UE przekazanych Beneficjentowi wyniosła 3 442 313,17 zł.

Pismem z dnia 16 grudnia 2014 r. znak GKM.IV.7013.14-28.2014 oraz 5 stycznia br., znak GKM.IV.7013.14-29.2014 (wraz z załączoną korespondencją od Wykonawcy) Beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu tj.

- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu - z 15 lutego 2015 do 20 maja 2015 r.;
- c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową - z 25 lutego 2015 r. do 29 maja 2015 r.

W uzasadnieniu Beneficjent podał, iż realizacja projektu została opóźniona z następujących powodów:

1. Wynikłych w trakcie realizacji prac trudności związanych z prowadzeniem robót remontowych zbiorników czystej wody.
2. Niedrożności istniejącej kanalizacji popłucznej.
3. Możliwości zdiagnozowania problemu odprowadzenia popłuczyn uzależnionej od montażu i uruchomienia wszystkich filtrów.
4. Niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. ujemnych temperatur, braku pokrywy śnieżnej powodującej pojawienie się zmarzlin.
5. Konieczności wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym.

Pismem z dnia 29 grudnia 2014 r., znak PI-V.433.4.18.2013.EB, Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem możliwości skrócenia zaproponowanych terminów realizacji projektu. W piśmie tym zwrócono się również o dokonanie analizy zgodności zmian terminów realizacji projektu z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w przypadku pozytywnego wyniku, potwierdzenie tego faktu.

W przesłanej odpowiedzi (pismo z dnia 5 stycznia br., znak GKM.IV.7013.14-29.2014 r. oraz pismo z dnia 19 stycznia br., znak GKM.IV.7013.14-29.2014) Beneficjent poinformował, iż biorąc pod uwagę trudności jakie powstały podczas realizacji zadania, względy technologiczne, a także z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian do projektu budowlanego, a następnie zrealizowanie zadania w oparciu o te zmiany, zrealizowanie projektu we wcześniejszym terminie nie będzie możliwe.

Beneficjent potwierdził jednocześnie zgodność wydłużenia terminu z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego projektu do 30 kwietnia 2015 r., zakończenia finansowego projektu do 20 maja 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 29 maja 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak