

UCHWAŁA Nr 25 / 483 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lutego 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminów związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” realizowanego przez Gminę Lubaczów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” - nr RPPK.05.01.00-18-026/12, przy czym:

- 1) termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu ustala się do dnia 29 maja 2015 r.,
- 2) termin zakończenia finansowej realizacji projektu ustala się do dnia 15 czerwca 2015 r.,
- 3) termin złożenia wniosku o płatność końcową ustala się do dnia 30 czerwca 2015 r.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

Załącznik do uchwały nr 25 / 483 /15
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 10 lutego 2015 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lisich Jamach i Zespołu Szkół Publicznych w Młodowie” - nr RPPK.05.01.00-18-026/12 został zakontraktowany w dniu 5 lipca 2013 r.

Umowa o dofinansowanie była trzykrotnie aneksowana.

Zgodnie z ostatnim aneksem:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 626 534,37 zł,
- 2) całkowite wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 578 494,03 zł,
- 3) dofinansowanie ze środków EFRR wynosi: 978 034,10 zł.

Wartość wypłaconych środków dotacji EFRR to 87 458,45 zł.

Zgodnie z podpisaną Umową projekt miał być realizowany w następujących terminach:

- 1) zakończenie rzeczowej realizacji projektu do 29 sierpnia 2014 r.,
- 2) zakończenie finansowej realizacji projektu do 15 września 2014 r.,
- 3) termin złożenia wniosku o płatność końcową do 26 września 2014r.

Pismem z dnia 6 sierpnia 2014 r., znak RPG.041.8.2012 Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminów realizacji projektu z uwagi na opóźnienie w wykonaniu robót budowlanych przez generalnego wykonawcę.

W dniu 30 października 2014r. został podpisany aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie wprowadzający nowe terminy realizacji projektu, tj.:

- 1) zakończenie rzeczowej realizacji projektu do 30 listopada 2014 r.,
- 2) zakończenie finansowej realizacji projektu do 15 grudnia 2014r.,
- 3) termin złożenia wniosku o płatność końcową do 31 grudnia 2014r.

Pismem z dnia 28 października 2014 r., znak RPG.042.7.2013 Beneficjent ponownie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminów realizacji projektu, tj.:

- 1) zakończenie rzeczowej realizacji projektu do 30 kwietnia 2015 r.,
- 2) zakończenie finansowej realizacji projektu do 15 maja 2015 r.,
- 3) termin złożenia wniosku o płatność końcową do 29 maja 2015 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, konieczność przesunięcia ww. terminów była wynikiem dalszych opóźnień w wykonaniu robót budowlanych przez generalnego wykonawcę.

Pismem z dnia 16 grudnia 2014 r., znak RPG.042.7.2013 Gmina Lubaczów poinformowała o odstąpieniu od umowy z ww. wykonawcą robót. Powodem

odstąpienia było niedotrzymanie terminów umownych związanych z realizacją części robót objętych tą umową. Mając na uwadze problemy zgłoszone przez Beneficjenta, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się pismem z dnia 29 grudnia 2014 r., znak PI-II.433.5.20.2013.JK z prośbą o szczegółową informację na temat planowanych przez Beneficjenta działań z podaniem harmonogramu realizacji pozostałego zakresu rzeczowego projektu. W odpowiedzi Gmina Lubaczów zapewniła, iż mimo rozwiązania umowy z wykonawcą, zamierza dokończyć realizację projektu oraz przedstawiła planowane działania wraz z harmonogramem ich realizacji, tj.:

- przeprowadzenie rozliczenia rzeczowego wykonanych i niewykonanych robót oraz rozliczenie finansowe – do 23.01.2015 r.,
- ogłoszenie przetargu w celu wyłonienia nowego wykonawcy – 23.01.2015 r.,
- podpisanie umowy z nowym wykonawcą – 23.02.2015 r.

Jednocześnie w związku z zaistniałą sytuacją, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminów realizacji projektu, tj.:

- 1) zakończenie rzeczowej realizacji projektu do 29 maja 2015 r.,
- 2) zakończenie finansowej realizacji projektu do 15 czerwca 2015 r.,
- 3) termin złożenia wniosku o płatność końcową do 30 czerwca 2015 r.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Gminę Lubaczów uzasadnienie wnioskowanych zmian, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminów związanych z realizacją projektu. Z uwagi jednak, iż Regionalny Program Operacyjny wszedł w końcową fazę wdrażania i konieczne jest szybkie identyfikowanie ewentualnych wolnych środków, które mogłyby być przeznaczone na inne projekty znajdujące się na listach rezerwowych, przedmiotowy projekt będzie przedmiotem stałego monitorowania ze strony Instytucji Zarządzającej RPO WP.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Wojciech Buczak