

UCHWAŁA Nr 287 / 5754 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 marca 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pilzno” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 tj. z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt. 2), i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 tj. z późn. zm.),
- Uchwały nr 188/3840/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.06.04.03-18-0040/16, pn. „Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Pilzno” do dnia 31 lipca 2018 r.;

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik do uchwały nr 287 / 5754 /17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 marca 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „*Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Pilzno*”, nr RPPK.06.04.03-18-0040/16 realizowany przez Gminę Pilzno został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 188/3840/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie złożonym na etapie oceny projektu wartość projektu ogółem wynosi 2 935 102,93 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 999 294,40 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 01 lutego 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pomimo wyboru projektu do dofinansowania w czerwcu 2016 r., kontraktacja projektu nie była możliwa, gdyż beneficjent nie posiadał pozwolenia na budowę obejmującego cały zakres rzeczowy projektu. Pismem z dnia 12 lipca 2016 r., znak IKF.041.1.5.2016 Gmina Pilzno zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu złożenia prawomocnego pozwolenia na budowę do 31 marca 2017 r. Konieczność przesunięcia terminu złożenia prawomocnego pozwolenia na budowę Beneficjent uzasadniał wówczas formułą wniosku opartą na programie funkcjonalno-użytkowym i realizacją projektu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Uchwałą Nr 205/4120/16 z dnia 16 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia pozwolenia na budowę do dnia 28 lutego 2017 r.

Pismem z dnia 28 lutego 2017 r., znak PIF.7313.8.1.2016, uzupełnionym pismem z dnia 10 marca 2017 r., znak PIF.7313.8.1.2016, Beneficjent przedłożył ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 lipca 2018 r. Zaproponowany przez Gminę Pilzno termin zakończenia realizacji inwestycji wykracza poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu spowodowane jest zmianą charakteru projektu z trybu „zaprojektuj i wybuduj” na projekt o charakterze „wybuduj”. Powodem zmiany charakteru projektu była sytuacja związana z ogłoszonym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Gmina Pilzno ogłosiła postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wybudowanie sali gimnastycznej przy budynku Zespołu Szkół w Strzegocicach, jednak postępowanie to zostało unieważnione z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Pomimo unieważnionego przetargu Gmina Pilzno kontynuowała

rozpoczęte wcześniej prace projektowe i na ich podstawie uzyskała pozwolenie na budowę w zakresie rozbudowy Zespołu Szkół w Strzegomicach o salę gimnastyczną. Według Beneficjenta istniejące opóźnienie w wyborze wykonawcy robót stwarza zagrożenie nie zakończenia projektu w ustalonym terminie. Przesunięcie terminu o cztery miesiące pozwoli w sposób płynny zrealizować inwestycję Gminy.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 lipca 2018 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl