

UCHWAŁA Nr 325 / 6876 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lipca 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu” realizowanego przez Gminę Jedlicze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 tj. z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt. 2), i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 tj. z późn. zm.),
- Uchwały nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.06.02.02-18-0026/16, pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu” do dnia 30 czerwca 2018 r.;

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE


Projekt pn. „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu” nr RPPK.06.02.02-18-0026/16 realizowany przez Gminę Jedlicze został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana 30 września 2016 r. z kwotą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 999 124,89 zł i wartością projektu ogółem 1 749 780,94 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 23 marca 2016 r. do 29 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 12 lipca 2017 r., znak IR.042.9.2016.KM, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r. Zaproponowany przez Gminę Jedlicze termin zakończenia realizacji inwestycji wykracza poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu realizacji projektu spowodowane jest odstępniem od umowy z Wykonawcą robót związanych budową budynku samorządowego Żłobka w Jedliczu. Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, iż po wykonaniu zakresu związanego z pracami rozbiórkowymi, przebudową przyłączy i urządzeń teletechnicznych (bez odbiorów) oraz robót ziemnych polegających na wykopie pod fundamenty, wykonawca pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych, zaniechał wykonywania robót budowlanych. Niewystrajające również według Beneficjenta było okazanie dobrej woli zamawiającego, chęci współpracy w celu realizacji podjętej inwestycji, a także kierowanie wezwań do wykonawcy pod rygorem odstąpienia od umowy.

Beneficjent poinformował, iż w związku z niewywiązywaniem się z obowiązków przez wykonawcę, odstąpiono od umowy na roboty budowlane i w chwili obecnej istnieje konieczność wszczęcia nowego postępowania mającego na celu wyłonienie nowego wykonawcy. Jednakże wskazanie w specyfikacji terminu wykonania zadania spełniającego wymóg zachowania terminu wynikającego z aktualnej umowy o dofinansowanie projektu, może zniechęcić potencjalnych wykonawców do złożenia oferty z uwagi na zbyt krótki czas realizacji. Dlatego też, przy założeniu, że ogłoszenie o zamówieniu nastąpi w lipcu br., umowa z nowym wykonawcą zostanie podpisana na przełomie sierpnia i września br., a budowa budynku żłobka wymaga okresu od 8 do 12 miesięcy w zależności od warunków atmosferycznych, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk