

UCHWAŁA Nr 395 / 8261 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0083/16
pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz
z przebudową sali gimnastycznej” realizowanego przez Gminę Grodzisko
Dolne w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z późn. zm.),
- Uchwały Nr 216/4344/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 września 2016r. w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu Gminy Grodzisko Dolne oraz zmiany Uchwały Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2018 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0083/16 pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE -

W dniu 20 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 216/4344/16, w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu złożonego dnia 2 czerwca 2016r., wybrał do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Grodzisku Górnym wraz z przebudową sali gimnastycznej” realizowany przez Gminę Grodzisko Dolne. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 2 334 631,88 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 555 999,97 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 996 151,15 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi
1 338 480,73 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 września 2016r. projekt miał być realizowany w okresie od 3 października 2013 r. do 31 marca 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.4 „Infrastruktura edukacyjna”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 12 grudnia 2017 r., znak RRP.041.1.2016, uzupełnionym pismem z dnia 11 stycznia 2018r. znak RRP.041.1.2016 Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż Gmina Grodzisko Dolne, dnia 22 grudnia 2016r. ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Ze względu na dużą liczbę pytań dotyczących SIWZ została wydłużona data składania ofert z 27 stycznia 2017r do dnia 6 lutego 2017r. Ze względu na fakt, iż najkorzystniejsze oferty złożone przez oferentów przekroczyły kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć w obu częściach na realizację tego zadania, w dniu 10 lutego 2017r. Beneficjent unieważnił postępowanie. Niezwłocznie po unieważnieniu, tj. w dniu 15 lutego 2017r. zostało ogłoszone kolejne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, które zostało zakończone podpisaniem stosownych umów z wykonawcami w dniu 21 kwietnia 2017r.

Kolejnym powodem podnoszonym przez Beneficjenta mającym wpływ na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu były błędy w dokumentacji projektowej, które zostały wykazane przez Wykonawcę w trakcie wykonywania prac

budowlanych. Podstawowe błędy to: brak rozwiązania montażu kopuły astronomicznej, brak rozwiązania związanego z obudową centrali wentylacyjnej na strychu, błędne zaprojektowanie przebudowy sali gimnastycznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta, wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej w związku ze stwierdzonymi brakami i usterkami nie będzie istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego.

W ocenie Beneficjenta, biorąc pod uwagę zakres prac pozostałych do wykonania oraz panujące warunki atmosferyczne (okres zimowy), najkrótszy możliwy termin wykonania robót budowlanych to połowa kwietnia br. Dostawa i montaż wyposażenia, które można wykonać po zakończeniu prac budowlanych, to minimum dodatkowy miesiąc. W związku z tymi działaniami, zaproponowana data rozliczenia zadania do 30 czerwca 2018r., wg Beneficjenta jest optymalnym terminem prawidłowego zakończenia przedmiotowego projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż zbyt krótki termin nie gwarantuje prawidłowej realizacji inwestycji, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2018 r.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk