

UCHWAŁA Nr 395 / 8263 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30.09.2019 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 395/8263/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania z Listy rezerwowej projekt Gminy Grodzisko Dolne nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 28 grudnia 2017 r., wartość projektu przedstawia się następująco:

całkowita wartość projektu wynosi – 12 799 859,68 zł,
wydatki kwalifikowane wynoszą - 11 764 720,00 zł,
dofinansowanie z EFRR wynosi – 9 998 835,51 zł.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 10 maja 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Czysta energia. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 grudnia 2018 r.

Projekt Gminy Grodzisko Dolne został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w połowie grudnia 2017 r., natomiast podstawowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach tego samego konkursu została przyjęta cztery miesiące wcześniej.

Pismem z dnia 5 stycznia 2018 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 30 września 2019 r. argumentując skomplikowanym charakterem projektu, bowiem realizacja uzależniona jest od beneficjentów końcowych i związaną z tym procedurą przetargową, co oznacza, że realny termin rozpoczęcia prac montażowych w gospodarstwach to lipiec 2018 roku. Utrzymanie terminu z umowy o dofinansowanie oznaczałoby, że na wykonanie prac przypadłoby zaledwie 5 miesięcy. Zgodnie z wyjaśnieniami Beneficjenta 5 miesięcy to zbyt krótki termin na realizację zadania, gdyż projekt dotyczy montażu 1000 szt. różnego rodzaju instalacji. Beneficjent wskazał również, że realizacja prac uzależniona jest od warunków pogodowych, przy czym nie ma możliwości ich wykonywania w okresie zimowym, ponadto od długości terminu realizacji prac w dużym stopniu zależy cena wykonania zadania. Beneficjent zwrócił również uwagę na obecną sytuację rynkową w zakresie montażu instalacji OZE wskazując, iż rynek powoli się już nasycą, co stanowi realne ryzyko, iż nie byłoby zainteresowanych wykonaniem przedmiotowego zadania w terminie do końca listopada 2018 r, bądź też zaproponowana cena znacznie odbiegałaby od zakładanych.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta pismem z dnia 11 stycznia 2018 r., z prośbą o ponowną

analizę proponowanego terminu zakończenia realizacji ww. projektu celem jego maksymalnego skrócenia.

W piśmie zwrócono szczególną uwagę, iż dotrzymanie przez beneficjentów terminów określonych we wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia dochowania zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec Komisji Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformowano również, że w ramach RPO WP istnieje możliwość skorzystania ze środków tzw. Rezerwy wykonania, jednakże ich otrzymanie uzależnione jest od efektywności wdrażania programu, mierzonego na podstawie wskaźników rzeczowych i finansowych do końca roku 2018.

Beneficjent pismem z dnia 11 stycznia 2018 r. po ponownej analizie podtrzymał proponowany przez siebie termin, wskazując, iż jest to najkrótszy możliwy termin gwarantujący prawidłową realizację projektu i osiągnięcie zakładanych rezultatów.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 do dnia 30.09.2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk