

UCHWAŁA Nr 452 / 9447 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 lipca 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0049/16
pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania OSP na
Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1
w miejscowości Parkosz” realizowanego przez Gminę Pilzno w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z późn. zm.),
- Uchwały Nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą 209/4189/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania projektów z listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej, w typie 3 - infrastruktura mieszkań chronionych, wspomaganych i socjalnych, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Nr 209/4188/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 31 sierpnia 2018 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0049/16 pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania OSP na Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

- UZASADNIENIE -

W dniu 6 grudnia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania OSP na Środowiskowy Dom Samopomocy na działkach 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz” realizowanego przez Gminę Pilzno. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 3 219 914,70 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 3 218 069,70 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 735 359,23 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 484 555,47 zł

Zgodnie z umową o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2 „*Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej*”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 15 lutego 2018 r., znak PIF.7313.14.1.2016, Gmina Pilzno zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 lipca 2018 r. Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykraczał wówczas o 4 miesiące poza ramy czasowe określone w *Regulaminie konkursu*, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 14 marca 2018 r., znak PI-VII.433.6.172.2016.ŁN zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia. Pismem z dnia 27 marca 2018r., znak PIF.7313.14.1.2016 Beneficjent poinformował, iż po ponownym przeanalizowaniu stanu zaawansowania prac oraz biorąc pod uwagę konieczność kompleksowego wyposażenia obiektu, zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpi do 31 lipca 2018 r, a złożenie wniosku o płatność do 31 sierpnia 2018 r. Ostatecznie proponowany przez Gminę Pilzno, termin zakończenia realizacji projektu wykracza o 5 miesięcy poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iż konieczność przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu spowodowana jest wstrzymaniem robót budowlanych. Po wykonaniu wykopu pod płytę fundamentową podszybia, stwierdzono bowiem rozbieżności pomiędzy inwentaryzacją obiektu a stanem rzeczywistym z uwagi na wystające poza lico ściany ławy fundamentowe części istniejącego budynku. Z uwagi na powyższe, zaszła konieczność zmiany dokumentacji projektowej, gdyż pierwotnie zaprojektowany szyb windowy wykorzystujący konstrukcję dwóch ścian istniejących nie był możliwy do wykonania.

W wyniku zmiany projektu budowlanego zaprojektowano odrębną konstrukcję szybu windowego.

W związku z tymi działaniami, zaproponowana data rozliczenia końcowego projektu to 31 sierpnia 2018 r. Według Beneficjenta termin ten jest optymalny do prawidłowego zakończenia przedmiotowego projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji."

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2018 r.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

