

UCHWAŁA Nr 81 / 2059 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 października 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach
mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”
nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
- uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10.07.2018 r. oraz uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23.10.2018 r.,
- uchwały nr 395/8263/18 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 realizowanego przez Gminę Grodzisko Dolne w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31.12.2019 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.1

Rozwój OZE – projekty parosolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Ewa Staus
Ewa Staus

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 81/2059/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 1 października 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk” nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej Uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w sytuacji, gdy podstawowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach tego samego konkursu została przyjęta cztery miesiące wcześniej. Z tych względów niezwłocznie po podpisaniu umowy o dofinansowanie – co nastąpiło w dniu 28 grudnia 2017 r., Beneficjent pismem z dnia 05.01.2018 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z pierwotnie planowanego (zgodnie z konkursem) 31 grudnia 2018 r. do dnia 30 września 2019 r. uzasadniając swoją prośbę skomplikowanym charakterem projektu, uzależnieniem jego realizacji od warunków pogodowych (okres zimowy), uzależnieniem wysokości ceny od długości terminu realizacji prac oraz panującą w tamtym czasie sytuacją na rynku wykonawców i dostawców instalacji odnawialnych źródeł energii.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uznał za zasadne przedstawione argumenty i wyraził zgodę na proponowaną zmianę terminu podejmując w dniu 30 stycznia 2018 r. uchwałą nr 395/8263/18.

Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

całkowita wartość projektu wynosi –	13 179 000,55 zł,
wydatki kwalifikowane wynoszą –	11 764 720,00 zł,
dofinansowanie z EFRR wynosi –	9 998 835,49 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono 3 808 353,24 zł środków EFRR.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2019 r., znak PRP.041.1.2017 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. wskazując jako uzasadnienie opóźnienia w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych przez wykonawcę spowodowane opóźnieniami w dostawach inwerterów - niezbędnych elementów instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca jako powód braku dostępności tych elementów instalacji, wskazywał na ogólną sytuację na rynku energii odnawialnej, tj. popyt na części składowe do mikroinstalacji znacznie przekraczający podaż w tym zakresie i zadeklarował wykonanie montażu wszystkich instalacji do połowy grudnia br. Dodatkowo Beneficjent pismem z dnia 13 września br., znak RRP.041.1.2017, poinformował, że termin realizacji umowy nr RI.271.15.1.2018 z dnia 27.11.2018 r. z Wykonawcą, tj. firmą ML System S.A. nie został wydłużony, a Wykonawca nie zrezygnował z dalszej jej realizacji. W związku z powyższym Gmina,

zgodnie z zapisami umownymi, prawdopodobnie naliczy Wykonawcy kary za opóźnienie w realizacji przedmiotu inwestycji.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0053/17 do dnia 31.12.2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Ewa Draus