

UCHWAŁA Nr 104 / 2469 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 10 grudnia 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.03.01.00-18-0517/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych
o mocy 924 kW na dz. ewid. nr 83 w m. Pełnatycze, g. Zarzecze,
oraz o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica g. Roźwienica”
realizowanego przez ECOBAMAL Sp. z o.o., w ramach osi priorytetowej III
„Czysta energia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.), uchwały nr 239/4788/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017 r., uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., uchwałą nr 459/9593/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 sierpnia 2018 r. oraz uchwałą nr 483/10211/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 października 2018 r. oraz w związku z uchwałą nr 3/45/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 listopada 2018 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 23 kwietnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0517/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 924 kW na dz. ewid. nr 83 w m. Pełnatycze, g. Zarzecze, oraz o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica g. Roźwienica”, realizowanego przez ECOBAMAL Sp. z o.o., wybranego do dofinansowania

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działania 3.1 „Rozwój OZE”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w związku z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0517/17-00 w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 5 026 000,00 zł (pięć milionów dwadzieścia sześć tysięcy).

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0517/17 pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 924 kW na dz. ewid. nr 83 w m. Pełnatycze, g. Zarzecz, oraz o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Roźwienica g. Roźwienica”, realizowany przez ECOBAMAL Sp. z o.o. został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 24 września 2018 r. Montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 6 046 062,40 zł,
- 2) wydatki kwalifikowalne wynoszą: 4 179 188,39 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 350 625,60 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wart. całkowitej projektu) wynosi: 2 695 436,80 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków z EFRR.

Projekt miał być realizowany w terminie od 1 września 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Zgodnie z uchwałą nr 422/8808/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. zakończenie realizacji projektów – złożenie wniosku o płatność końcową - powinno nastąpić w okresie do 20 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie.

Pismem z dnia 13 grudnia 2018 r. Beneficjent po raz pierwszy zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2019 r. (tj. o 12 miesięcy). Z podanego uzasadnienia wynikało, iż spółka nie posiada środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu a pozyskanie tych środków rozpoczęło po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych w piśmie z dnia 28 grudnia 2018 r. znak PI.VI.433.3.12.2017.AP poinformował Beneficjenta, że na etapie naboru wniosków o dofinansowanie projektów przedłożył oświadczenie, iż będzie dysponował środkami finansowymi na realizację inwestycji, a kolejne oświadczenie potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi niezbędnymi do zabezpieczenia wkładu własnego w wydatkach kwalifikowanych i całości wydatków niekwalifikowanych zostało złożone na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie. Jednocześnie poproszono Beneficjenta o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.

W korespondencji z dnia 3 stycznia 2019 r. spółka ECOBAMAL podtrzymała ważność oświadczeń dotyczących dysponowania środkami finansowymi na realizację inwestycji oraz wskazała, iż przyczyną wydłużenia okresu realizacji projektu jest proces podpisywania umowy kredytowej z bankiem na udzielenie finansowania. Ponadto Beneficjent wskazał, iż podjął czynności związane z wyłonieniem Wykonawcy, a w celu opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym, dokonał przeprojektowania dokumentacji technicznej, w wyniku którego dostosował parametry

podzespołów instalacji do aktualnie dostępnej technologii. W konsekwencji dokonanych zmian technologicznych, spółka ECOBAMAL wystąpiła do Operatora Sieci Dystrybucyjnych PGE Dystrybucja S.A. o wydanie aneksu do umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, w którym dopuszczone zostało przyłączenie instalacji fotowoltaicznej ze zmienionymi parametrami podzespołów. Aneks do umowy Beneficjent otrzymał w dniu 3 grudnia 2018 r. Następnie przystąpił do upublicznienia zapytania ofertowego oraz wyłonienia Wykonawcy. Jednocześnie Beneficjent zobowiązał się do należytego zrealizowania i rozliczenia projektu.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych w piśmie z dnia 21 stycznia 2019 r. zobowiązał Beneficjenta do zgłoszenia dokonanych zmian dot. parametrów instalacji na formularzu wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu. W dniu 25 stycznia 2019 r. spółka ECOBAMAL przesłała ww. wniosek, a w wyniku przeprowadzonej przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych analizy uzyskała akceptację na wprowadzenie wnioskowanych zmian.

Ponadto jak wynika z informacji prasowych ww. spółka była przedmiotem śledztwa, a jej były prezes oraz m. in. były zarząd PGE Energia Odnawialna zostali w 2018 r. zatrzymani przez CBA w związku ze śledztwem prowadzonym przez prokuraturę oraz CBA dotyczącym nieprawidłowości przy sprzedaży budynku Elektrociepłowni w Przeworsku. Prasa podała, że „Elektrociepłownia” w Przeworsku wchodziła kiedyś w skład nieistniejącej już Cukrowni Przeworsk. Jej właścicielem został Ecobamal – prywatna spółka z branży energetycznej, która nabyła ją za 2,5 mln zł. W 2010 r. spółka Ecobamal odsprzedała elektrociepłownię za 22 mln zł spółce PGE Energia Odnawialna SA, wchodzącej w skład Grupy PGE, którą kontroluje skarż państwa”. (źródło: <http://rzeszow.wyborcza.pl/rzeszow/7,34962,23260506,af-era-podkarpacka-cba-prezes-firmy-ecobamal-wyprowadzil-miliony.html>, data dostępu 7 marca 2019 r.). Jak wynika z relacji prasowych, gdy spółka Ecobamal otrzymała 22 mln zł, prezes „wyprowadził” z niej około 6 mln zł poprzez pozorne kontrakty.

W związku z powyższym w dniu 25 stycznia 2019 r. tut. Urząd wystąpił pismem znak PI-VI.433.3.82.2018.AP do Prokuratury Krajowej Śląskiego Wydziału Zamiejscowego w Katowicach, z prośbą o udzielenie informacji czy wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu może być dokonane i czy istnieją ewentualne przeciwwskazania do wydłużenia i finansowania projektu. W odpowiedzi z dnia 8 lutego 2019 r. prokuratura wskazała, iż nie posiada żadnych informacji na temat realizacji omawianego projektu, natomiast potwierdziła, że prowadzi śledztwo w sprawie sprzedaży Elektrociepłowni Przeworsk w Przeworsku.

Oznacza to, iż istnieje pewne ryzyko związane z przyszłością spółki, a co za tym idzie dotyczy ono również realizacji projektu i jego trwałości. W tej sytuacji na posiedzeniu w dniu 12 marca 2019 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uznał, że istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu, jednakże pod warunkiem ustanowienia dodatkowego, rzeczowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie w postaci hipoteki kaucyjnej. Pismem z dnia 21 marca 2019 r. Beneficjent został poinformowany o decyzji Zarządu oraz poproszony o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.

W dniu 30 lipca 2019 r. Beneficjent przedłożył akt notarialny (Nr Repertorium A. 5515/2019) ustanawiający hipotekę wraz z operatem szacunkowym, jako dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0517/17-00 zawartej w dniu 24 września 2018 r.

Następnie w korespondencji z dnia 12 września 2019 r. Beneficjent wystąpił z prośbą o zmianę przedmiotu zabezpieczenia hipotecznego wskazanego w piśmie z dnia 30 lipca 2019 r. uzasadniając koniecznością sprzedaży nieruchomości oraz przedłożył kolejny akt notarialny (Nr Repertorium A. 6862/2019) ustanawiający hipotekę wraz z operatem

szacunkowym, jako dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0517/17-00 zawartej w dniu 24 września 2018 r. Przedmiotem zabezpieczenia jest:

- 1) Nieruchomość gruntowa o obszarze 1,2501 ha położona w miejscowości Surochów w powiecie jarosławskim, zabudowana budynkiem warsztatowo-magazynowym dopuszczonym do użytkowania. Właścicielem nieruchomości jest TECH-Project Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w miejscowości Koniaków.
- 2) Nieruchomość gruntowa o obszarze 1,4787 ha położona w miejscowości Rożwienica w powiecie jarosławskim, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz gospodarczo-garażowym (w trakcie realizacji). Właścicielem nieruchomości jest Pan Sławomir Brzoza zamieszkały w Jarosławiu.

W dniu 14 października 2019 r. do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Jarosławiu V Wydziału Ksiąg Wieczystych o dokonaniu wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych.

W dniu 14 października 2019 r. Beneficjent otrzymał zaświadczenie o wyrażeniu zgody przez Zarząd Województwa Podkarpackiego na wykreślenie hipoteki umownej (akt ustanowienia Nr Repertorium A. 5515/2019) stanowiącej zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu.

W dniu 6 listopada 2019 r. do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO wpłynęło zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Chorzowie VI Wydziału Ksiąg Wieczystych o wykreśleniu hipoteki.

Pismem z dnia 4 listopada 2019 r. Beneficjent ostatecznie zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 23 kwietnia 2020 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)."

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał

również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez ECOBAMAL Sp. z o.o. wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 23 kwietnia 2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0517/17, pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych o mocy 924 kW na dz. ewid. nr 83 w m. Pełnatycze, g. Zarzecze, oraz o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Rożwienica g. Rożwienica”, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej III „Czysta energia”, działania 3.1 „Rozwój OZE”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

