

UCHWAŁA Nr 242 / 5805 / 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 czerwca 2013 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu
pn. „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”,
realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 7 „Spójność
wewnątrrzregionalna” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) oraz Umowy nr UDA-RPPK.07.03.00-18-019/11-00 z dnia 6 lutego 2013 r. (z późn. zm.)

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę terminów realizacji projektu nr RPPK.07.03.00-18-019/11 pn. "Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach", realizowanego przez Gminę Ropczyce.
2. Terminy, o których mowa w punkcie 1, zostają wydłużone w następujący sposób:
 - a) termin zakończenia rzeczowego – do dnia 31 sierpnia 2014 r.
 - b) termin zakończenia finansowego – do dnia 19 września 2014 r.
 - c) termin złożenia wniosku o płatność końcową – do dnia 30 września 2014r.

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Jan Burek
Dr hab. inż. Jan Burek

UZASADNIENIE

Beneficjent Gmina Ropczyce realizuje projekt nr RPPK.07.03.00-18-019/11 pn. „*Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach*”, w ramach osi priorytetowej 7 „Spójność wewnątrzregionalna” RPO WP.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia **6 lutego 2013r.**

Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **1 239 102,17 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **1 216 911,68 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **1 034 495,97 zł (85,01% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład własny do kosztów kwalifikowanych – **182 415,71 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **22 190,49 zł**.

Na chwilę obecną całkowita wartość projektu wynosi **1 239 071,97 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **1 216 881,48 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **1 034 470,29 zł (85,01% kwoty wydatków kwalifikowanych)**,
- 3) wkład własny do kosztów kwalifikowanych – **182 411,19 zł**,
- 4) wydatki niekwalifikowane – **22 190,49 zł**.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie (§ 3 ust. 1), projekt miał być realizowany w okresie od **28 grudnia 2011r. do 16 września 2013r.**

Pismem z dnia 6 maja 2013r. Gmina Ropczyce zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu na dzień 30 września 2014 r.

Powyższe Beneficjent argumentował koniecznością wstrzymania się z wszelkimi robotami remontowymi bieżni w ramach przedmiotowego projektu pn. „*Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach*” do czasu zakończenia robót z użyciem ciężkiego sprzętu przy odbudowie trybun w ramach innego projektu realizowanego przez tego samego Beneficjenta pn. „*Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach*”, które przewidziane jest na koniec czerwca 2014r.

Roboty w ramach realizowanego równolegle zadania pn. „*Odbudowa trybun stadionu sportowego w Ropczycach*” wymagają użycia ciężkiego sprzętu przez cały etap ich realizacji (tj. od przełomu II i III kwartału 2013r. do końca II kwartału 2014r.), co nie pozwala na jednoczesne podjęcie prac związanych z robotami remontowymi bieżni w przedmiotowym projekcie.

Wcześniejsze wykonanie prac remontowych bieżni spowodowałoby zniszczenie jej przez ciężki sprzęt używany do odbudowy trybun w ramach drugiej inwestycji.

Stąd wynika konieczność wykonania nawierzchni poliuretanowej bieżni dopiero po zakończeniu robót montażowych trybuny, co powoduje z kolei konieczność

przesunięcia terminu zakończenia robót związanych z realizacją zadania pn. „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”.

W odpowiedzi na powyższe, tut. Urząd pismem z dnia 22 maja 2013r. znak PI-II.433.7.3.2013.AR, poinformował Beneficjenta, iż wskazane przez niego terminy są zbyt odległe, z uwagi na konieczność podjęcia działań mających na celu zagospodarowanie oszczędności oraz uniknięcie kumulacji płatności w ostatnich rozliczeniach z Komisją Europejską, w ramach zbliżającego się terminu zakończenia okresu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W efekcie przeprowadzonej analizy Beneficjent ponownie podniósł argumenty wskazujące na powstałą kolizję w realizacji dwóch równoległych przedsięwzięć na obiekcie stadionu, czego wynikiem jest konieczność zmiany harmonogramu realizacji części robót objętych przedmiotowym projektem pn. „Odtworzenie infrastruktury obiektów sportowych w Ropczycach”.

Beneficjentawnioskował ostatecznie o ustalenie następujących terminów realizacji projektu:

- 1) zakończenie rzeczowe realizacji projektu – do 31 sierpnia 2014 r.
- 2) zakończenie finansowe realizacji projektu – do 19 września 2014 r.
- 3) przedstawienie wniosku o płatność końcową – do 30 września 2014 r.

Beneficjent poinformował również, że przyjęcie powyższych terminów pozwoli na realizację pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz nie spowoduje trudności z jego rozliczeniem.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę ww. wyjaśnienia, wyraził zgodę na zmianę wnioskowanych terminów realizacji projektu.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek