

UCHWAŁA NR 290 / 6948/ 13
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 listopada 2013 r.

**w sprawie przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych wykonanych
w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie zmiany dokumentacji
projektowej z uzyskaniem odstępienia od zatwierdzonego projektu
budowlanego i innych warunków pozwolenia na realizację inwestycji drogowej
oraz realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów
– Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II”
na rzecz Miasta Dębica.**

Na podstawie art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 19 ust. 2 pkt 2, art. 32 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.).

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Przekazuje się nieodpłatnie sieci i urządzenia elektroenergetyczne wykonane w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wykonanie zmiany dokumentacji projektowej z uzyskaniem odstępienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji inwestycji pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II” na rzecz Miasta Dębica.

Kwota przebudowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych została określona na podstawie kosztorysu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i wynosi 61 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset 00/100 złotych).

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 3


Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dokona przekazania sieci i urządzeń elektroenergetycznych protokołem zdawczo – odbiorczym. Podstawę do sporządzenia protokołu zdawczo – odbiorczego stanowi załącznik o którym mowa w § 1.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Dr hab. inż. Jan Burek

tytuł. 2. Am.

Wykonanie zmiany dokumentacji projektowej z uzyskaniem odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zmiana istniejącej decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz realizacja inwestycji p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica na odcinku Mielec – Dębica etap II"

PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI NR 14

01.07.2013 - 31.07.2013

Wykonawca

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DRÓG I MOSTÓW
UL. REJTANA 6
35-310 RZESZÓW

Zamawiający

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
35-105 Rzeszów, ul. T. Boya Żeleńskiego 19a

Nr konta:

11 1540 1131 2001 6218 2533 0001

Data otrzymania rozliczenia miesięcznego robót:

14.08.2013

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa /netto/:

8 846 544,59 PLN

Zatwierdzona Kwota Kontraktowa /brutto/:

10 881 249,85 PLN

waluta: PLN

1	Oszacowana wartość wykonanych robót od początku budowy (netto) zgodnie z Subklauzulą 14.3 WK	7 239 698,43
2	Wartość materiałów od początku budowy (netto) zgodnie z Subklauzulą 14.5	0,00
3	Dodatki należne Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 14.3 (f)	0,00
4	Potrącenia z należności Wykonawcy, zgodnie z Subklauzulą 14.3 (f) *	0,00
5	Kwota łączna należna Wykonawcy [po uwzględnieniu dodatków i potrąceń] (poz. 1 + 2 + 3 - 4)	7 239 698,43
6	Kwota łączna należna Wykonawcy z poprzedniego Przejściowego Świadectwa Płatności (poz. 5 z poprzedniego PŚP)	6 784 010,93
7	KWOTA POTWIERDZONA DO ZAPŁATY (bez podatku VAT)	455 687,50
8	Wartość podatku VAT - (23%)	104 808,13
9	Kwota niniejszego Przejściowego Świadectwa Płatności (brutto) (poz. 7+8)	560 495,63

Potwierdzam, że kwota PLN: 560 495,63

Słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych PLN 63/100

jest należna Wykonawcy zgodnie z Umową i Warunkami Kontraktu

Inżynier Kontraktu

Data: 26.08.2013 r.

INŻYNIER KONTRAKTU
mgr inż. Tomasz Rudziński

ZATWIERDZAM:

Zamawiający

Zastępca Dyrektora
ds. Realizacji Inwestycji
mgr Adam Homa
30 SIE. 2013

Załączniki:

1. Przejściowe Świadectwo Płatności nr 14 (Arkusz A)
2. Zestawienie kwot Przejściowego Świadectwa Płatności Nr 14 (Arkusz I)
3. Zestawienie Przejściowych Świadectw Płatności
4. Karty obmiaru robót



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Zastępca Dyrektora
ds. Realizacji Inwestycji
mgr Adam Homa

PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI NR 14
ROBOTY WEDŁUG KONTRAKTU
ARKUSZ "A"

Okres rozliczeniowy 01.07.2013 - 31.07.2013

Wykonanie zmiany dokumentacji projektowej - uzyskaniem odpięcia od zamierzonego projektu budowlanego i innych warunków pozwolenia na realizację inwestycji drogowej lub zmianą istniejącej decyzji na realizację inwestycji drogowej oraz realizacją inwestycji p.n. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 985 Napajów - Baranów Sandomierski - Nielec - Dębica na odcinku Nielec - Dębica etap II"

Data wydania 26.08.2013
18.11.2011 r.
Data polecenia rozliczenia: -
Data uzyskania pozwolenia na budowę
Wzrost Kontraktowa
Kwoty w tabeli nie zawierają VAT
Zabierzona Kwota Kontraktowa (bez VAT-u)
8 846 544,59

Zamawiający Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów
Jadwiga Tworzydło
Kierownik Projektu
Inżynier Kontraktu
T. Siwowski Sp. J.
UL. Bohaterów 10 Sudeckiej Dwiżki Plechoty 4
35-307 Rzeszów

Wykonawca Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
ul. Rejtana 6
35-310 Rzeszów
Czesław Curzytek
Dyrektor Kontraktu

Nr pozycji	Wykaz elementów rozliczeniowych	Rozbicie wg Kontraktu				Wartość netto				Wartość brutto			% zrealizowania na koniec okresu rozliczeniowego	pozostałe do zapłaty brutto- prognoza
		Kwota netto	VAT	Kwota brutto	Do okresu rozliczeniowego	Na koniec okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Do okresu rozliczeniowego	Na koniec okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym	Na koniec okresu rozliczeniowego	W okresie rozliczeniowym		
1	DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH WARUNKOWANIACH REALIZACJI INWESTYCJI WRAZ Z:	5 000,00	1 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6 150,00
2	WYSTĄPIENIE NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW: KOD CPV 71100004-4	5 000,00	1 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6 150,00
3	DYSPOZYCJA TERENU	1 313 000,00	301 990,00	1 614 990,00	1 303 000,00	1 303 000,00	0,00	1 602 690,00	1 602 690,00	0,00	0,00	0,00	99%	12 300,00
3.1	Wyręczenie terenów pod budowę	400 000,00	92 000,00	492 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.2	Mapa do celów projektowania drog	440 000,00	101 200,00	541 200,00	440 000,00	440 000,00	0,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.3	Projekt zagospodarowania wraz z uzgodnieniami	113 000,00	25 290,00	138 290,00	113 000,00	113 000,00	0,00	138 290,00	138 290,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.4	Projekt budowlany - brzoza drogową	100 000,00	23 000,00	123 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.5	Projekt budowlany - brzoza mostowa w zakresie budowy kładki na pol. Budisz	30 000,00	6 900,00	36 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.6	Projekt budowlany - brzoza telekomunikacyjna	5 000,00	1 150,00	6 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.7	Projekt budowlany - brzoza elektryczna	5 000,00	1 150,00	6 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.8	Projekt budowlany - brzoza sanitarna	5 000,00	1 150,00	6 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.9	Oznakowanie geometryczne	200 000,00	46 000,00	246 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.10	Brzoza inżynierii ruchu, projekt stałego oznakowania i organizacji ruchu oraz oznakowanie prowadzonych robót	10 000,00	2 300,00	12 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
3.11	Operaty wodno-prawne	5 000,00	1 150,00	6 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
4	STUDIUM WYKONALNOŚCI KOD CPV 71300004-0	25 000,00	5 750,00	30 750,00	25 000,00	25 000,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
5	PROJEKT WYKONAWCZY KOD CPV 72100004-0	10 000,00	2 300,00	12 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6	PROJEKT WYKONAWCZY - brzoza drogową	100 000,00	24 150,00	124 150,00	90 000,00	90 000,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	93%	12 300,00
6.1	Projekt wykonawczy - brzoza drogową	50 000,00	11 500,00	61 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.2	Projekt wykonawczy - brzoza mostowa budowa kładki na pol. Budisz + rozbudowa przepustów	30 000,00	6 900,00	36 900,00	30 000,00	30 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.3	Projekt wykonawczy - brzoza telekomunikacyjna	3 000,00	1 150,00	4 150,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.4	Projekt wykonawczy - brzoza elektryczna	3 000,00	1 150,00	4 150,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.5	Projekt wykonawczy - brzoza sanitarna	3 000,00	1 150,00	4 150,00	3 000,00	3 000,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.6	SST - brzoza drogową	2 000,00	1 150,00	3 150,00	2 000,00	2 000,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.7	SST - brzoza mostowa	2 000,00	460,00	2 460,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.8	SST - brzoza telekomunikacyjna	2 000,00	460,00	2 460,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.9	SST - brzoza elektryczna	2 000,00	460,00	2 460,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
6.10	SST - brzoza sanitarna	2 000,00	460,00	2 460,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
7	Razem za realizację	1 460 000,00	336 490,00	1 796 490,00	1 418 000,00	1 426 000,00	8 000,00	1 744 140,00	1 753 980,00	9 840,00	2 460,00	2 460,00	97%	45 510,00
7.1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - KOD CPV 4511200-9	411 000,00	91 530,00	502 530,00	377 488,74	377 488,74	0,00	463 942,16	463 942,16	0,00	0,00	0,00	92%	41 587,84
7.2	Roboty pomiarowe	104 500,00	24 125,00	128 625,00	104 500,00	104 500,00	0,00	128 625,00	128 625,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
7.3	Układanie drzew i krzewów	215 000,00	51 975,00	266 975,00	215 000,00	215 000,00	0,00	266 975,00	266 975,00	0,00	0,00	0,00	100%	0,00
7.4	Zagłębia humusu i darniny	50 000,00	11 450,00	61 450,00	47 688,74	47 688,74	0,00	58 657,16	58 657,16	0,00	0,00	0,00	95%	2 792,84
7.5	Rozbicie nawierzchni i podbudów	20 000,00	4 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	24 600,00
7.6	Rozbicie przepustów i mostów szosowych	5 000,00	1 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	6 150,00

ds. Realizacji Inwestycji
mgr Adam Homa
ZORYCINA

