

UCHWAŁA Nr 102 / 2264 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 października 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji oraz rozszerzenia zakresu rzeczowego w projekcie pn. „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 j.t.), art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

1. Wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową”, tj.:
 - a) zakończenia rzeczowego realizacji projektu - do 28 grudnia 2015 r.;
 - b) zakończenia finansowego realizacji projektu - do 29 grudnia 2015 r.
 - c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 30 grudnia 2015 r.
2. Rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o zestaw do zimowego utrzymania nawierzchni płyty przedhangarowej.
3. Zagospodarowanie oszczędności przetargowych poprzez przesunięcie tych środków na postępowania, w ramach których oferty wykonawców przekroczyły kwoty zawarte we wniosku o dofinansowanie.

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

Projekt Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. pn. „Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz z płytą postojową” został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 5/41/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 15 grudnia 2010 roku.

Pierwotna wartość ogółem projektu wynosiła 48 660 643,48 zł, kwota dofinansowania z EFRR wynosiła 25 694 090,57 zł, a kwota dofinansowania z budżetu państwa wyniosła 4 534 251,27 zł. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 grudnia 2010 r. i zawierała ww. kwoty.

W trakcie realizacji projektu Beneficjent dwukrotnie zwrócił się z prośbą o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego, w następstwie czego dwukrotnie przeprowadzona została ponowna ocena projektu. Zarząd Województwa Podkarpackiego zaakceptował rozszerzenia zakresu, które zostały ujęte w aneksach do umowy. Dotychczas podpisano dziesięć aneksów do umowy o dofinansowanie. Według ostatniego aneksu, tj. nr UDA-RPPK.02.01.00-18-142/10-10 zawartego w dniu 24 kwietnia 2015 r., budżet projektu przedstawia się następująco:

Całkowita wartość projektu wynosi 72 272 969,09 zł, a wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 57 521 211,99 zł. W ramach projektu występują wydatki objęte i nie objęte regułami pomocy publicznej, tj.:

1. Wydatki kwalifikowane objęte pomocą publiczną wynoszą 54 921 211,99 zł, w tym:
 - Dofinansowanie z EFRR - 37 236 642,99 zł,
 - Dofinansowanie ze środków dotacji celowej budżetu państwa - 4 503 478,11 zł,
 - Wkład własny - 13 181 090,89 zł.
2. Wydatki kwalifikowane nie objęte regułami pomocy publicznej wynoszą - 2 600 000 zł, w tym:
 - Dofinansowanie z EFRR - 2 210 000 zł,
 - Wkład własny - 390 000 zł.
3. Wkład własny stanowiący źródło finansowania wydatków niekwalifikowanych wynosi 14 751 757,10 zł.

Jednocześnie okres realizacji projektu przedstawia się następująco:

- rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 30.09.2010 r.,
- zakończenie rzeczowe realizacji projektu zaplanowano na 31.10.2015 r.,

- zakończenie finansowe projektu zaplanowano na 30.11.2015 r.
- złożenie wniosku o płatność końcową zaplanowano na 30.11.2015 r.

Dotychczas wypłacono na rzecz Beneficjenta kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 28 321 402,19 zł i z dotacji celowej 4 503 478,11 zł.

Pismem z dnia 20 sierpnia 2015 r. Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminów realizacji projektu, tj.:

- terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu do dnia 28.12.2015r.,
- terminu zakończenia finansowego do dnia 29.12.2015 r.,
- złożenia wniosku o płatność końcową do dnia 30.12.2015 r.

oraz rozszerzenie zakresu rzeczowego o zakup zestawu do zimowego utrzymania nawierzchni płyty przedhangarowej.

Beneficjent poinformował, że w ramach przeprowadzonego zamówienia publicznego pn. „Zakup żurawia samojezdnego - (1 szt.)” została złożona jedna oferta, która nie spełniała wymaganego kryterium i została odrzucona. W celu poszerzenia kręgu potencjalnych dostawców Beneficjent dokonał zmian w specyfikacji parametrów technicznych sprzętu i ponownie ogłosił przetarg. Przewidywany termin realizacji przedmiotu ww. zamówienia nastąpi do 28.12.2015r. Ponadto, w rezultacie przeprowadzenia dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „System szybkiej wymiany silników – (1kpl)”, nie zostały złożone oferty. Czas niezbędny na realizację kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego również powoduje konieczność wydłużenia terminów realizacji projektu.

Natomiast rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o kategorię dotyczącą zakupu „Zestawu do zimowego utrzymania nawierzchni płyty przedhangarowej” – 1 szt. pozwoli utrzymać optymalne warunki panujące na płycie przedhangarowej oraz na drogach dojazdowych do niej, jak również pozwoli utrzymać lotnisko w stałej gotowości eksploatacyjnej w sezonie zimowym. Szacowana kwota rozszerzenia wynosi 1 700 000 zł i zostanie pokryta z oszczędności pochodzących z rozstrzygniętych postępowań przetargowych.

Beneficjent zwrócił się również z prośbą o wyrażenie zgody na przesunięcie środków (kwoty netto) powstałych w wyniku oszczędności na poszczególnych zamówieniach, do przetargów, których oferty wykonawców przekroczyły kwoty zawarte we wniosku o dofinansowanie. Przedstawione powyżej zmiany w zakresie kosztów nie powodują zwiększenia całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych.

W odpowiedzi tut. Urząd pismem z dnia 18 września br. poinformował Port Lotniczy, że kwestia dotrzymania przez beneficjentów terminów określonych w umowie o dofinansowanie jest niezwykle istotna, z uwagi na fakt kończącego się okresu kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP oraz że zgodnie z harmonogramem zamknięcia pomocy dla RPO WP 2007 – 2013 przyjętym uchwałą nr 65/1459/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 16 czerwca br., rekomendowany przez Instytucję Zarządzającą RPO WP termin zakończenia rzeczowego projektów to 31 października br., przy czym termin ten może być przekroczony jedynie dla projektów, dla których po uzgodnieniach z IZ wskazano

w umowie termin późniejszy, nie dłuższy jednak niż 31 grudnia br. Beneficjent został zatem poproszony o dokonanie ponownej analizy pod kątem maksymalnego skrócenia terminów realizacji projektu.

Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. pismem z dnia 28 września br. poinformował, że w wyniku ponownej analizy terminów zakończenia realizacji projektu podtrzymuje swoją dotychczasową prośbę w tym zakresie. Ponadto Beneficjent wyjaśnił, że od kilku lat trwa intensywna rozbudowa lotniska w zakresie płyty przedhangarowej i płyty do odladzania oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej w zakresie nowych i modernizowanych nawierzchni (w ostatnich 4 latach ilość nawierzchni lotniskowych wzrosła o ponad 62%), starzejący się zaś sprzęt odśnieżny jest niewystarczający do zimowego utrzymania tak dużego terenu. Dlatego też niezbędny jest zakup nowego sprzętu, który przyczyni się do poprawy przepustowości lotniska w okresie zimowym. Pojazd ten nie będzie rejestrowany, będzie użytkowany wyłącznie na terenie lotniska i ma bezpośredni związek z zabezpieczeniem obsługi ruchu lotniczego. Beneficjent dokonał także pozytywnej analizy proponowanego rozszerzenia zakresu pod kątem możliwości objęcia ww. zakupu regułami pomocy publicznej.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie oraz fakt, iż jest on jedynym Beneficjentem obecnie realizującym projekty w ramach działania 2.1, schemat F Infrastruktura lotniska Rzeszów – Jasionka RPO WP, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na:

- wydłużenie terminu zakończenia rzeczowego realizacji projektu do 28.12.2015 r.,
- wydłużenie terminu zakończenia finansowego realizacji projektu do 29.12.2015 r.,
- wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność końcową do 30.12.2015r.,
- rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o zakup *zestawu do zimowego utrzymania nawierzchni płyty przedhangarowej* na kwotę wydatków kwalifikowanych netto nie większą niż 1 700 000 zł,
- zagospodarowanie oszczędności przetargowych poprzez przesunięcie tych środków na postępowania, w ramach których oferty wykonawców przekroczyły kwoty zawarte we wniosku o dofinansowanie.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl