

UCHWAŁA Nr 350 / 8328 / 14
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt. 1 i art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), uchwały nr 293/5800/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie dokonania oceny strategicznej i wyboru indywidualnego projektu kluczowego do dofinansowania z EFRR

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę na zmianę terminów realizacji projektu kluczowego nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, realizowanego przez Gminę Miasto Rzeszów, w następujący sposób:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) termin zakończenia rzeczowego | do: 30 kwietnia 2015r. |
| 2) termin zakończenia finansowego | do: 31 maja 2015r. |
| 3) termin złożenia końcowego wniosku o płatność | do: 30 czerwca 2015r. |

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar

UZASADNIENIE

Beneficjent Gmina Miasto Rzeszów realizuje projekt kluczowy nr RPPK.05.03.00-18-001/10 pn. „Poprawa infrastruktury sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie”, w ramach RPO WP działanie 5.3 „Infrastruktura sportowa i rekreacyjna”, schemat B.

Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 29 września 2010 r. Na dzień zawarcia umowy o dofinansowanie, całkowita wartość projektu wynosiła **41 499 999,56 zł**, w tym:

- 1) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **33 825 151,65 zł**,
- 2) dofinansowanie ze środków EFRR – **28 355 624,62 zł** (83,83% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 3) wkład beneficjenta – **13 144 374,94 zł**.

Umowa o dofinansowanie była trzykrotnie aneksowana.

W konsekwencji anektowania umowy budżet projektu wynosi:

- 1) całkowita wartość projektu - **41 484 139,56 zł**,
- 2) całkowite wydatki kwalifikowane projektu – **33 646 897,91 zł**,
- 3) dofinansowanie ze środków EFRR – **28 206 194,51 zł** (83,83% kwoty wydatków kwalifikowanych),
- 4) wkład beneficjenta – **13 277 945,05 zł**.

Aneksem nr 2 z dnia 11 kwietnia 2012r. wydłużono terminy realizacji projektu w następujący sposób:

- zakończenie rzeczowe z dnia **15.11.2011r.** na dzień **31.08.2013r.**
- zakończenie finansowe z dnia **15.12.2011r.** na dzień **30.09.2013r.**

Do chwili obecnej beneficjent otrzymał w ramach ww. projektu łączne dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 23 777 013,21 zł.

Gmina Miasto Rzeszów kilkakrotnie występowała z wnioskiem o rozszerzenie zakresu projektu z oszczędności przetargowych powstałych w wyniku realizacji zakresu podstawowego projektu oraz o zmianę terminów realizacji projektu.

W dniu 31 października 2011 r. Zarząd Województwa wyraził warunkową zgodę na wnioskowane zwiększenie zakresu rzeczowego projektu.

W dniu 5 lutego 2013r. Zarząd Województwa wyraził kolejną warunkową zgodę na skorygowane wnioskowane rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz na wydłużenie terminu rzeczowej i finansowej realizacji projektu odpowiednio do dnia 31

grudnia 2013r. oraz do dnia **31 stycznia 2014r.** Jednocześnie Zarząd Województwa podjął decyzję o konieczności przeprowadzenia ponownej oceny projektu uwzględniającego zwiększony zakres rzeczowy.

W dniu 4 lutego 2014r. Zarząd Województwa wyraził kolejną warunkową zgodę na skorygowane rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu oraz na wydłużenie terminu rzeczowej i finansowej realizacji odpowiednio do **31 października 2014r. i 30 listopada 2014r.** Ponadto Zarząd Województwa postanowił uznać wydatki w wysokości **5 399 046,37 zł** jako kwalifikowane oraz przyznać dodatkowe dofinansowanie z EFRR w kwocie **4 526 020,57 zł.** pod warunkiem skierowania projektu do ponownej oceny merytorycznej i uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji formalnej i merytorycznej dokumentacji dotyczącej projektu uwzględniającego rozszerzony zakres rzeczowy.

Pismem z dnia 31 marca 2014r., znak: FPII.0788/16/KS/8/11, uzupełnionym pismem z 18 kwietnia 2014r., beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu tj.:

- zakończenia rzeczowego do 30 czerwca 2015r.,
- zakończenia finansowego do 31 lipca 2015r.,
- złożenia końcowego wniosku o płatność do 21 sierpnia 2015r.

Prośbę swoją uzasadnił tym, iż wystąpiły opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian oraz w konsekwencji opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę dla zadania „Budowa zaplecza sportowego pod zrealizowanymi trybunami”. Planowany termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę wskazany w ww. piśmie to 30 maja 2014r. Gmina Miasto Rzeszów poinformowała, iż z uwagi na zaistniałą sytuację, nie jest możliwe przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz wykonanie robót budowlanych do wnioskowanego wcześniej terminu zakończenia rzeczowego projektu, tj. do 31 października 2014 r.

Jednocześnie beneficjent zadeklarował złożenie dokumentów do ponownej oceny rozszerzonego zakresu rzeczowego do dnia 6 czerwca 2014r.

Po analizie informacji przedstawionej przez Beneficjenta oraz mając na uwadze kończący się okres wdrażania RPO WP Zarząd Województwa Podkarpackiego postanowił wyrazić zgodę na wydłużenia okresu realizacji projektu w następujący sposób:

- termin zakończenia rzeczowego
- termin zakończenia finansowego
- termin złożenia końcowego wniosku o płatność

do: **30 kwietnia 2015r.**

do: **31 maja 2015r.**

do: **30 czerwca 2015r.**

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Lucjan Kuźniar