

UCHWAŁA Nr 21 / 436 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-015/13-00 z dnia 31 marca 2014 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok”, tj.:

- a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 30 czerwca 2015 r.;
- b) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 30 czerwca 2015 r.;
- c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 15 lipca 2015 r.;

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 244/5888/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok” nr RPPK.04.01.00-18-015/13 złożony przez Gminę Sanok. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana w dniu 31 marca 2014 roku, zgodnie z którą koszty projektu przedstawiają się następująco:

- wartość całkowita - 9 707 932,70 PLN,
- wydatki kwalifikowane - 6 710 011,32 PLN,
- dofinansowanie ze środków EFRR - 3 840 743,37 PLN.

Dotychczas kwota środków UE przekazanych Beneficjentowi wyniosła 216 149,08 PLN.

Pismem z dnia 17 listopada 2014 r. znak BFP.042.25.2014 oraz pismem z dnia 7 stycznia 2015 r. znak BFP.042.1.2015 Beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu tj.

- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu - z 27 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu - z 27 lutego 2015 do 30 czerwca 2015 r.;
- c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową - z 27 lutego 2015 r. do 15 lipca 2015 r.

Zmiana terminów realizacji omawianego projektu wynika z następujących przesłanek:

1. Dokumentacja opracowana została kilka lat temu i obecnie zmieniło się zagospodarowanie terenów wokół budynków (powstała nowa infrastruktura podziemna i nadziemna), dlatego też niejednokrotnie właściciele wycofują swoją zgodę na wykonanie robót zgodnie z projektem i w związku z tym zachodzi konieczność zmiany trasy przebiegu sieci wodociągowej.
2. W dużej części zakres inwestycji przebiega w terenie zamkniętym (kolej), co wymaga odrębnych uzgodnień przebiegu prac a dodatkowo zachodzi konieczność uzyskiwania odrębnych decyzji na prowadzenie robót.
3. Przez okres ok. 5 lat, czyli w okresie opracowywania dokumentacji i uzyskiwania innych dokumentów formalno-prawnych nastąpił znaczny wzrost zadrzewień, co wymaga w niektórych przypadkach uzyskiwania decyzji na wycinkę drzew.
4. Wykonanie zasilania do budynku hydroforni przez zakład energetyczny nastąpi prawdopodobnie w II kwartale 2015 r.
5. Pojawił się problem z wykonaniem 5 przewiertów pod drogą krajową. Podczas wykonywania prac stwierdzono inną kategorię gruntu niż zakładała dokumentacja projektowa. W związku z powyższym zachodzi konieczność sprowadzenia sprzętu specjalistycznego umożliwiającego wykonanie przewiertów w gruncie najprawdopodobniej kategorii VI lub VII (skała).
6. Część inwestycji przebiega w obszarze Natura 2000, co wymaga wykonywania robót ze szczególną uwagą.


7. Na obszarze objętym inwestycją występuje kilka stanowisk archeologicznych, w związku z tym prace muszą być prowadzone w sposób zgodny z przyjętymi schematami i ustaleniami.

Pismem z dnia 24 listopada 2014 r., znak PI-V.433.4.2.2014.BH Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem możliwości skrócenia zaproponowanych terminów realizacji projektu. W piśmie tym zwrócono Beneficjentowi uwagę, iż zgodnie z przeprowadzonym naborem wniosków z zakresu działania 4.1 *Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B – Zaopatrzenie w wodę*, w wyniku którego przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie, złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do dnia 28 lutego 2015r., podczas, gdy wnioskowane wydłużenie terminów zakończenia realizacji projektu wykracza poza termin określony w naborze.

W przesłanej odpowiedzi (pismo z dnia 2 grudnia 2014 r., znak BFP.042.29.2014) Beneficjent poinformował, iż biorąc pod uwagę dotychczasowy postęp robót, szereg trudności jakie występują podczas realizacji zadania, a także fakt, iż część robót przypada w okresie zimowym, który nie sprzyja prowadzeniu prac a wręcz ze względów technologicznych w niektórych przypadkach ich wykonanie nie będzie możliwe, wskazane terminy są jak najbardziej właściwe i zrealizowanie projektu w terminie wcześniejszym jest praktycznie niemożliwe. Beneficjent potwierdził jednocześnie, iż możliwość dokonywania zmian w umowie z wykonawcą została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego projektu do 30 czerwca 2015 r., zakończenia finansowego projektu do 30 czerwca 2015 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 15 lipca 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak