

UCHWAŁA Nr 21 / 435 / 15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 3 lutego 2015 r.

**w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu pn. „Poprawa jakości
uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta
Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.) oraz art. 25 pkt 1 i art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649) oraz Umowy nr UDA-RPPK.04.01.00-18-001/13-00 z dnia 16 września 2013 r. (zmienionej aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-001/13-01 z dnia 14 października 2013 r., aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-001/13-02 z dnia 18 marca 2014 r. oraz aneksem nr UDA-RPPK.04.01.00-18-001/13-03 z dnia 10 października 2014 r.),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektu pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla”, tj.:

- a) zakończenia rzeczowej realizacji projektu - do 31 marca 2015 r.;
- b) zakończenia finansowej realizacji projektu - do 30 kwietnia 2015 r.;
- c) złożenia wniosku o płatność końcową - do 30 kwietnia 2015 r.;

§ 2

Uzasadnienie powyższej decyzji zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 244/5888/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. wybrał do dofinansowania projekt pn. „Poprawa jakości uzdatniania wody, niezawodności zaopatrzenia w wodę obszaru miasta Przemyśla i gmin zaopatrywanych w wodę z wodociągów miasta Przemyśla” nr RPPK.04.01.00-18-001/13 złożony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu. Zgodnie z Regulaminem Konkursu złożenie wniosku o płatność końcową winno nastąpić do dnia 28 lutego 2015 r. Umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu została podpisana w dniu 16 września 2013 roku. Zgodnie z umową (uwzględniając podpisane 3 aneksy) koszty projektu przedstawiają się następująco:

- całkowita wartość - 9 209 355,86 zł,
- wydatki kwalifikowane - 7 472 481,19 zł,
- dofinansowanie z EFRR - 5 209 813,88 zł.

Dotychczas, kwota środków UE przekazanych Beneficjentowi wyniosła 4 189 304,33 zł.

Pismem z dnia 22 grudnia 2014 r. znak TI/630/2014 Beneficjent zwrócił się do tut. Urzędu z prośbą o przesunięcie terminów związanych z realizacją projektu tj.

- a) terminu zakończenia rzeczowej realizacji projektu - z 31 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2015 r.;
- b) terminu zakończenia finansowej realizacji projektu - z 20 lutego 2015 r. do 31 maja 2015 r.;
- c) terminu złożenia wniosku o płatność końcową - z 26 lutego 2015 r. do 31 maja 2015 r.

W uzasadnieniu Beneficjent podał, iż zgodnie z zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie, projekt zakładał wykonanie 5 zadań, przy czym do 22 grudnia 2014 roku, 4 z wymienionych zadań zostały zakończone. Realizacja ostatniego zadania o nazwie „Modernizacja w zakresie AKPiA (Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki) dla całego ZUW (Zakładu Uzdatniania Wody) - monitoring procesów uzdatniania” została opóźniona z następujących powodów:

1. Zakład Uzdatniania Wody zaopatrujący w wodę miasto Przemyśl nie mógł zostać wyłączony z eksploatacji w okresie realizacji projektu, stąd też modernizacja całego systemu sterowania pracą tego zakładu, musiała być prowadzona etapami. Każdorazowo, dopiero po uruchomieniu i przeprowadzeniu testów na danym obiekcie możliwe było przekazanie do modernizacji obiektu następnego, co uniemożliwiało zaangażowanie większego potencjału i prowadzenie prac równolegle. Taki system pracy zapewniający płynne przejście na nowy sposób sterowania pracą zakładu przy zachowaniu niezbędnych ilości parametrów wody uzdatnionej, znacznie wydłuża czas realizacji robót w ramach zadania.
2. W maju 2014 roku na rzece San notowane były wysokie stany wód oraz wysoki stopień zmutnienia wody, co uniemożliwiało wyłączenie z eksploatacji

poszczególnych urzędzeń w celu prowadzenia robót przewidzianych zakresem zadania.

Pismem z dnia 30 grudnia 2014 r., znak PI-V.433.4.7.2013.JP, Beneficjent został zobowiązany do przeprowadzenia ponownej analizy pod kątem możliwości skrócenia zaproponowanych terminów realizacji projektu. W piśmie tym zwrócono również uwagę, iż zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą, termin zakończenia robót może ulec przesunięciu nie dłużej niż o okres trwania okoliczności, które spowodowały przesunięcia w harmonogramie robót.

W odpowiedzi (pismo z dnia 31 stycznia 2014 roku znak TI/638/2014) Beneficjent zaproponował następujące terminy zakończenia realizacji:

- a) zakończenie rzeczowej realizacji projektu - do 31 marca 2015 r.;
- b) zakończenie finansowej realizacji projektu - do 30 kwietnia 2015 r.;
- c) złożenie wniosku o płatność końcową - do 30 kwietnia 2015 r.;

Jednocześnie Beneficjent potwierdził, że wnioskowane zmiany są zgodne z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminów zakończenia rzeczowego projektu do 31 marca 2015 r., zakończenia finansowego projektu oraz złożenia wniosku o płatność końcową do 30 kwietnia 2015 r.

Wyrażając zgodę na przesunięcia terminów realizacji przedmiotowego projektu, Zarząd Województwa zdecydował, iż projekt ten będzie przedmiotem stałego monitorowania. W przypadku wystąpienia zagrożeń w terminowym zakończeniu, wykorzystane zostaną sankcje zawarte w umowie o dofinansowanie z rozwiązaniem umowy włącznie.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Wojciech Buczak