

UCHWAŁA Nr 372 / 7804 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0029/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia **31.08.2018 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0029/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 372/7804/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 listopada 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Przeworsk nr RPPK.03.02.00-18-0029/16 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przeworsk”. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 21 października 2016 r., zgodnie z którą budżet projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 2 598 510,37 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą: 2 443 845,81zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 077 268,92 zł.

Projekt pierwotnie miał być realizowany w terminie od 16 czerwca 2015 r. do 31 grudnia 2017 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zakończyć się (powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową) do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 21 września 2017 r. Gmina Przeworsk zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 listopada 2018 r. Gmina poinformowała, że jest na etapie odbierania robót na trzech obiektach oświatowych, natomiast w przypadku czwartego obiektu, tj. budynku Wiejskiego Domu Kultury w Nowosielskach została wypowiedziana umowa z Wykonawcą, w związku z nieterminowym wykonywaniem prac oraz niezgodnie ze sztuką budowlaną. Ponadto Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny domagał się wydłużenia terminu zakończenia prac i opuścił teren budowy. Beneficjent poinformował, iż w wyniku zaistniałej sytuacji zinwentaryzuje wykonane roboty, opracuje nowe przedmiary i kosztorysy oraz ponownie ogłosi przetarg. W kontaktach roboczych, Beneficjent poinformował, że planowany termin ogłoszenia przetargu to przełom roku 2017 / 2018. Ponadto ze względu na okres zimowy realizacja robót polegająca na wykonaniu docieplenia i elewacji może być niemożliwa. Zakończenie realizacji robót planowane jest na 31 maja 2018 r. W nawiązaniu do powyższego, Beneficjent zawnioskował o przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 31 listopada 2018 r.

W odpowiedzi pismem z dnia 17 października 2017 r., Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO poprosił o ponowne przeanalizowanie i skrócenie terminu zakończenia realizacji projektu. Jednocześnie wskazując, że terminowa realizacja projektów ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia niezbędnego poziomu

certyfikacji w poszczególnych osiach priorytetowych do końca 2018 r. Osiągnięcie wybranych wskaźników rzeczowych i finansowych na wyznaczonym poziomie pozwoli na uruchomienie środków rezerwy wykonania. Ponadto zwrócono się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego przy planowanym terminie zakończenia realizacji robót budowlanych w maju 2018 r., Beneficjent zaplanował złożenie wniosku o płatność końcową, dopiero w listopadzie 2018 r.

Gmina Przeworsk pismem z dnia 18 października 2017 r., poinformowała, iż w wyniku ponownej analizy terminu zakończenia realizacji projektu, prosi o jego wydłużenie do 31 sierpnia 2018 r.

Ponownie pismem z dnia 7 listopada 2017 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy terminem zakończenia realizacji projektu proponowanym na 31 sierpnia 2018 r. a terminem zakończenia robót budowlanych planowanych na 31 maja 2018 r.

W odpowiedzi Beneficjent pismem z dnia 7 listopada 2017 r., poinformował że podtrzymuje termin zakończenia realizacji projektu tj. 31 sierpień 2018 r. Prośbę swą argumentuje zapisami umowy z wykonawcą tj. „Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego”. „Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru”, „Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty złożenia”, „Rozliczenie robót będących przedmiotem przetargu z dnia ... roku nastąpi kosztorysem powykonawczym, którego podstawą będą ceny jednostkowe ustalone w wyniku przetargu i rzeczywiście wykonane i potwierdzone przez inspektorów nadzoru ilości wykonanych robót”. Beneficjent poinformował, że ze względu na powyższe zapisy termin zakończenia i rozliczenia robót zajmie około 2 miesięcy, pod warunkiem że Wykonawca złoży fakturę w przeciągu tygodnia od dnia odbioru.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Przeworsk, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2018 r.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk