

UCHWAŁA Nr 372 / 7805 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektów nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 realizowanych przez Gminę Cieszanów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.,
- uchwały nr 117/ 2554/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,

- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020,
- uchwałą nr 188/3839/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,
- uchwałą nr 188/3842/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188/3839/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia 30 czerwca 2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0078/16, pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów” oraz dla projektu nr RPPK.06.04.01-18-0005/16, pn. „Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romanik
 Bogdan Romanik

Załącznik do uchwały nr 372/7805/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
z dnia 28 listopada 2017 r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Cieszanów – etap I”, nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 realizowany przez Gminę Cieszanów został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. Umowa o dofinansowanie podpisana została 17 października 2016 r. Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 3 727 703,17 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 3 227 437,21 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 743 321,56 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 24 października 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Projekt pn. „Rozwój bazy przedszkolnej w Gminie Cieszanów” nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 188/3839/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. Umowa o dofinansowanie podpisana została 26 lipca 2016 r. Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 1 340 088,46 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 1 165 773,45 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 942 178,03 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 20 marca 2016 r. do 28 lutego 2018r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Zakres każdego z powyższych projektów obejmuje cztery oddzielne budynki szkolne zlokalizowane w miejscowościach: Kowalówka, Nowe Sioło, Niemstów, Nowy Lubliniec. Zarówno utworzenie przedszkoli, jak też prace termomodernizacyjne planowano wykonać oddzielnie w każdym z tych budynków. Z uwagi na taką sytuację rozstrzygnięto cztery przetargi nieograniczone dotyczące wykonania robót budowlanych, w zakresie łącznej realizacji ww. projektów. Roboty budowlane dot. budynków szkolnych w Kowalówce, Niemstowie i Nowym Siole przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem.

Pismem z dnia 11 lipca 2017 r., znak GPiMK.042.6.2016, Gmina Cieszanów zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów: nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 do 31 maja 2018 r. argumentując, iż Wykonawca – firma EcoDay Sp. z o.o., z którym została zawarta umowa w dniu 16 grudnia 2016 r., opóźnia prowadzenie robót budowlanych w budynku szkoły w Nowym Lublińcu. Beneficjent wezwał Wykonawcę do jak najszybszego rozpoczęcia prac, co spowodowało odpowiedź Wykonawcy w formie wniosku o wydłużenie terminu zakończenia prac.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 29 września 2017 r., poprosił o przeanalizowanie wskazanego terminu pod kątem jego skrócenia. W piśmie zwrócono uwagę, że Ministerstwo Rozwoju stale monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji środków w ramach obecnej perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi o przyspieszenie powyższych działań.

Pismem z dnia 2 października 2017 r. Beneficjent podtrzymał wnioskowany termin zakończenia realizacji projektów, tj. 31 maja 2018 r., informując, że planuje jednostronne zerwanie umowy z firmą EcoDay Sp. z o.o. i powtórne ogłoszenie przetargu nieograniczonego na nierealizowany zakres robót. Ponadto pismem z dnia 31 października 2017 r. Gmina Cieszanów poinformowała, iż w dniu 31 października 2017 r. wypowiedziała umowę zawartą z EcoDay Sp. z o.o. W związku z tym Gmina zwróciła się z prośbą o wydłużenie planowanej daty zakończenia realizacji ww. projektów do 30 czerwca 2018 r., uzasadniając prośbę koniecznością powtórzenia procedury przetargu nieograniczonego dla budynku szkolnego w Nowym Lublińcu, którego zakres rzeczowy obejmuje realizację dwóch ww. projektów, zbliżającym się okresem zimowym uniemożliwiającym prowadzenie zewnętrznych prac termomodernizacyjnych i wymianę instalacji C.O. w budynku szkolnym, który jest na bieżąco użytkowany, jak również zachowaniem okresów schnięcia szczególnie nowych ścian i posadzek.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy,*


niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Gminy Cieszanów wyraża zgodę na wydłużenie terminów realizacji projektów nr RPPK.03.02.00-18-0078/16 i nr RPPK.06.04.01-18-0005/16 do dnia 30 czerwca 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk