

UCHWAŁA Nr 378 / 7929 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 grudnia 2017r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0013/16
pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie
Gminy Rymanów” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.**

Działając na podstawie;

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 347/7417/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017r. w sprawie Wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 września 2019 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0013/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działanie 4.4 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Roman

- UZASADNIENIE -

W dniu 3 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 347/7417/17 wybrał do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.04.04.01-IZ-0018-001/16 w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działanie 4.4 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury kultury oraz jej wyposażenia na terenie Gminy Rymanów” realizowany przez Gminę Rymanów. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 5 851 685,75 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 4 615 520,34 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 995 472,68 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 856 213,07 zł

Projekt miał być realizowany w okresie od 2 października 2017 r. do 31 października 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 „Kultura”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 13 listopada 2017 r., znak RIN.041.13.3.2016.MW, uzupełnionym pismem z dnia 4 grudnia 2017r. znak RIN.041.13.3.2016.MW Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2019 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż Gmina Rymanów, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze do dofinansowania z Listy rezerwowej i złożeniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie, ogłosiła przetarg nieograniczony na roboty budowlane z terminem rozstrzygnięcia do 10 listopada 2017r. – w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta przetargowa.

W ocenie Beneficjenta jedną z najbardziej prawdopodobnych przyczyn niezłożenia ofert na realizację zadania mógł być krótki termin jego realizacji w stosunku do zakresu robót, jak i pora roku na którą przypada rozpoczęcie robót i wynikająca z niej obawa potencjalnych wykonawców przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi rozpoczęcie prac w zaplanowanym terminie. Zakres rzeczowy projektu obejmuje min.: rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku Domu Kultury. Wykonanie w/w robót, w tym w szczególności robót ziemnych przygotowawczych, ziemnych, żelbetowych i murowych w przeważającej mierze uzależnione jest warunkami pogodowymi. Pierwotnie zakładany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany we wniosku o dofinansowanie jest zdaniem Beneficjenta zbyt krótki i nie gwarantuje powodzenia

realizacji inwestycji. Założenie obecnie planowanego terminu przy kolejnym ogłoszeniu przetargu mogłoby skutkować otrzymaniem małej liczby ofert, otrzymaniem ofert/y ze zbyt wysokimi cenami, czy też ponownym brakiem założenia jakiegokolwiek oferty przez potencjalnych oferentów. Z przeprowadzonej przez Gminę analizy wynika, iż nastąpiły zmiany na rynku usług budowlanych, gdzie od kilku miesięcy popyt znacznie przewyższa podaż – brak wykonawców, w szczególności w przypadku krótkich terminów realizacji zadań.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż zbyt krótki termin nie gwarantuje prawidłowej realizacji inwestycji oraz, że ogłoszenie kolejnego przetargu mogłoby skutkować otrzymaniem małej liczby ofert lub otrzymaniem ofert/y ze zbyt wysokimi cenami, czy też ponownym brakiem założenia jakiegokolwiek oferty przez potencjalnych oferentów, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2019r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk