

UCHWAŁA Nr 391 / 8171 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr
RPPK.03.02.00-18-0065/16 realizowanego przez Gminę Miejską Przemyśl
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 stycznia 2018 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0065/16, pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla”.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Roman
Bogdan Roman

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 391/ 8171/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 213/4265/16 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych miasta Przemyśla” nr RPPK.03.02.00-18-0065/16. Umowa o dofinansowanie podpisana została 10 listopada 2016 r. Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 8 763 785,28 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 8 297 329,06 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 7 052 729,64 zł.

Projekt miał być realizowany w okresie od 29 marca 2016 r. do 29 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Zakres projektu obejmuje trzy oddzielne obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane w Przemyśle: budynek internatu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2, budynek Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi oraz budynek I Liceum Ogólnokształcącego. Prace termomodernizacyjne zostały wykonane w całości na dwóch obiektach, a w trzecim tj. budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wystąpiły opóźnienia w realizacji prac.

Pismem z dnia 5 grudnia 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 28 lutego 2018 r. argumentując, iż Wykonawca – firma Eurobud Sp. z o.o. z którym została zawarta umowa w dniu 25 stycznia 2017 r. opóźnia prowadzenie robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi. Ponadto Wykonawca dwukrotnie wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji robót, co skutkowało zawarciem aneksów do ww. umowy: nr 4 z dnia 20 października 2017 r. i nr 6 z dnia 30 listopada 2017 r.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 20 grudnia 2017 r., zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o dołożenie wszelkich starań, by wszystkie wydatki kwalifikowane zostały poniesione w terminie, a wniosek o płatność końcową został złożony do końca 2017 r.

Kolejnym pismem z dnia 21 grudnia 2017 r. Gmina Miejska Przemyśl poinformowała, iż w przedłużonym do 15 grudnia 2017 r. terminie wykonania robót budowlanych w budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Wykonawca nie

dopełnił warunków zapisów umowy, ponieważ dopiero 15 grudnia 2017 r. zgłosił zakończenie robót i gotowość odbioru końcowego. Firma Eurobud nie zakończyła robót wcześniej tak, aby można było dokonać odbioru zgodnie z terminem wskazanym w umowie. Na wniosek Wykonawcy Gmina Miejska Przemyśl pisemnie wyznaczyła termin odbioru końcowego na dzień 22 grudnia 2017 r. Beneficjent wyjaśnił, że z uwagi na fakt zatrudnienia podwykonawców, Wykonawca nie będzie w stanie dołączyć dowodów zapłaty wymaganego im wynagrodzenia oraz oświadczeń o uregulowaniu należności wobec czego Beneficjent nie będzie mógł zapłacić faktur za roboty budowlane do końca 2017 r.

Ostatecznie Beneficjent poprosił o przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 stycznia 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Gminy Miejskiej Przemyśl wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0065/16 do dnia 31 stycznia 2018 r.*

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk