

UCHWAŁA Nr 391 / 8169 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0097/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **16.04.2018 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0097/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSIR” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 391/8169/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 16 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Stalowa Wola nr RPPK.03.02.00-18-0097/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSIR”. Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 22 lutego 2017 r., a następnie zmieniona aneksem podpisanym w dniu 15 grudnia 2017r. Ostatecznie budżet projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 9 638 999,86 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą: 7 617 240,43 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 6 474 654,35 zł,

Projekt pierwotnie miał być realizowany w terminie od 31 marca 2016 r. do 29 grudnia 2017 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zakończyć się (powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową) do 31 grudnia 2017 r.

Beneficjent pismem z dnia 20 listopada 2017 r., uzupełnionym pismem z dnia 15 grudnia 2017 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu z 29 grudnia 2017 r. na 31 maja 2018 r. W przedłożonych pismach przedstawił powody, które skutkują koniecznością zmiany terminu zakończenia realizacji projektu, tj. w szczególności:

- Panujące w miesiącach lipiec, sierpień wysokie temperatury oraz obfite deszcze występujące w miesiącach wrzesień – październik, opóźniały wykonanie prac budowlano – montażowych, a niejednokrotnie uniemożliwiły prowadzenie jakichkolwiek robót budowlanych związanych z pracami na dachu czy też termomodernizacją.
- Opóźnienia w dostawie central wentylacyjnych basenowych, trudności techniczne ich montażu tj. konieczność dostawy mniejszych elementów, ze względu na ich bardzo duże gabaryty, uniemożliwiające wstawienie ich do obiektu.
- Wystąpienie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i zwiększenie zakresu robót budowlanych o zamówienia uzupełniające.
- Przedłużona procedura podpisania umowy z wykonawcą.

W związku z powyższym aneks do umowy na roboty budowlane zmieniający termin zakończenia prac, obejmuje przesunięcie terminu z 30 listopada 2017 r. na 15 grudnia 2017 r. Wykonawca w dniu 15 grudnia 2017 r. zgłosił beneficjentowi zakończenie prac i gotowość do odbioru końcowego. Ze względu na duży zakres wykonanych robót i znaczny stopień ich skomplikowania, prace komisji odbiorowej, przeprowadzono w terminie 20 - 28 grudnia 2017 r.

Ponadto, Gmina Stalowa Wola poinformowała, że do odbioru końcowego zgłosiła usterki m.in. dotyczące:

- wyprawy elewacyjnej tynkarskiej na ścianach i cokołach budynku,
- uszkodzeń obróbek blacharskich,
- robót wykończeniowych wewnętrznych,
- konieczności dokonania korekty ustawień instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.

Gmina nałożyła na wykonawcę obowiązek usunięcia usterek, w terminie do 31 marca 2018 r.

Ostatnim, wskazanym przez Gminę argumentem zmiany terminu realizacji projektu jest wykonanie termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynku oraz audytu powykonawczego. Przeprowadzenie audytu oraz badań termowizyjnych, zostanie dokonane po bezusterkowym obiorze robót budowlanych oraz przy odpowiednio niskiej temperaturze powietrza. Wydłużenie terminu realizacji projektu niezbędne jest zatem do osiągnięcia założonych w projekcie celów i wskaźników.

W odpowiedzi, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO (DPI) pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. wskazał m.in., iż na podstawie art.52a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020, zobowiązany jest do indywidualnego analizowania próśb odnośnie zmiany terminu w sytuacji, gdy kryteria wyboru projektów wprost czy poprzez odesłanie do adekwatnych zapisów regulaminu konkursu, wskazują na termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów. Wskazano również, że przedstawiony nowy termin, znacznie wykracza poza termin wskazany w regulaminie konkursu (tj. o 5 miesięcy). Z uwagi na fakt, że projekt został praktycznie zakończony i konieczne jest usunięcie usterek przez wykonawcę do końca marca 2018 r. oraz przeprowadzenie audytu powykonawczego i badania termowizyjnego, w opinii DPI, zakończenie realizacji projektu powinno nastąpić nie później niż do 16 kwietnia 2018 r. Przeprowadzenie badania w miesiącach późniejszych np. kwietniu, może nie pozwolić na stwierdzenie poprawności wykonania inwestycji pod kątem izolacyjności termicznej budynku. Ponadto w ww. piśmie poproszono beneficjenta o dokonanie analizy zgodności z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, zawartego z wykonawcą robót aneksu do umowy wydłużającego termin zakończenia zadania.

Beneficjent pismem z dnia 21 grudnia 2017 r., potwierdził, że zmiana umowy z wykonawcą jest zgodna z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, natomiast pismem z dnia 4 stycznia 2018 r., poinformował, że akceptuje termin złożenia wniosku o płatność końcową (zakończenia realizacji projektu) tj. 16 kwietnia 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 16 kwietnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk