

UCHWAŁA Nr 396 / 8304 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 lutego 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0037/16
pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę
obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega”
realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 188/3840/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 188/3843/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 216/4344/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektu Gminy Grodzisko Dolne oraz zmiany uchwały Nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 21 września 2018 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0037/16 pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE -

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwalił nr 188/3840/16, wybrał do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.06.04.03-IZ.00-18-001/15 w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez przebudowę obiektów dydaktycznych Gimnazjum nr 1 i 2 miasta Tarnobrzega” realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 026 962,51 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 008 180,28 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 856 953,20 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 170 009,31 zł

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie podpisanej 27 grudnia 2016 r. projekt miał być realizowany w okresie od 29 stycznia 2016 r. do 17 listopada 2017 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.4 „Infrastruktura edukacyjna”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018r.

Pierwsze problemy z dotrzymaniem terminu zakończenia realizacji projektu Beneficjent zgłosił pismem z dnia 09 sierpnia 2017r, znak RMF-II.041.20.2015. Gmina Tarnobrzeg zwróciła się z prośbą o przesunięcie terminu do 31 marca 2018 r. wskazany wówczas przez Beneficjenta termin nie przekraczał terminu określonego w Regulaminie konkursu. Powodem przesunięcia terminu były zmiany spowodowane wejściem w życie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe*. Według Beneficjenta nowe przepisy wymuszały na samorządach szereg zmian w funkcjonujących jednostkach oświatowych. W konsekwencji Beneficjent ponownie zmuszony był zweryfikować złożone na etapie aplikowania o środki specyfikacje dotyczące zakupu wyposażenia i urealnić je w stosunku do bieżących potrzeb szkół.

Pismem z dnia 21 grudnia 2017 r., znak RMF-II.0441.20.2015, uzupełnionym pismem z dnia 17 stycznia 2018r., znak RMF-II.041.1.2016 Wnioskodawca zwrócił się z ponowną prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 21 września 2018 r. Jednakże wskazany tym razem termin wykracza o ok 6 miesięcy poza Regulamin konkursu. Z podanego uzasadnienia wynika, iż przesunięcie terminu

spowodowane jest problemem z wyłonieniem dostawcy sprzętu i wyposażenia oraz opóźnieniem wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Gmina Tarnobrzeg poinformowała, iż opóźnienie wszczęcia postępowania spowodowane jest zmianą *Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe*.

W odniesieniu zaś do problemów z wyłonieniem Wykonawcy Beneficjent poinformował, iż 27 listopada 2017 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dydaktycznego. Przetarg został podzielony na 4 zadania. W dniu 11 grudnia 2017 r. przetarg został unieważniony z powodu nie złożenia żadnej oferty na dwa zadania, a na dwa kolejne części zaoferowane ceny przekraczały kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Ponadto według informacji przekazanych przez Beneficjenta ogłoszony przetarg na dostawę sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej nr 4 również został unieważniony z tych samych powodów.

Kolejnym powodem podnoszonym przez Beneficjenta mającym wpływ na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu jest fakt, iż firmy specjalizujące się w dostawie materiałów dydaktycznych oraz mebli placówek oświatowych mają zbyt dużo zamówień i nie przystępują do przetargów z uwagi na obawę o niedochowanie terminów zawartych w umowie.

Według Beneficjenta zachodzi obawa, iż aktualny termin zakończenia projektu jest zbyt krótki na zrealizowanie zakresu rzeczowego ww. projektu. W związku z powyższym, zaproponowana data rozliczenia projektu do 21 września 2018r., jest w ocenie Gminy Tarnobrzeg optymalnym terminem prawidłowego zakończenia przedmiotowego projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania

procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a w szczególności problem z wyłonieniem dostawcy sprzętu i wyposażenia oraz opóźnieniem wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 21 września 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk