

UCHWAŁA Nr 474 / 10 019 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 września 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0072/16 pn. „Odtworzenie i udostępnianie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki” realizowanego przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego”, działania 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3) art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
- Uchwały nr 322/6770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 347/7417/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r., zmienionej uchwałą nr 373/7838/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryńcza w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0072/16 pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, realizowanego przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Jana

Chrzcziciela przy Bazylice Archikatedralnej, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trybie konkursowym, w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.04.04.00-18-0072/16 pn. „Odtworzenie i udostępnienie zabytkowej Rotundy przy Bazylice Archikatedralnej oraz renowacja i odnowienie obiektu Bazyliki”, realizowany przez Parafię Rzymsko – Katolicką pw. Św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej, został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 322/6770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017 r. Powyższy projekt został złożony w ramach naboru nr RPPK.04.04.00-IZ-00-18-001/16.

Zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie podpisanym w dniu 7 marca 2018 r., całkowita wartość projektu wynosi 3 255 691,50 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 757 562,34 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie zawartej w dniu 30 sierpnia 2017 r. (zmienionej aneksem nr RPPK.04.04.00-18-0072/16-01z dnia 7 marca 2018 r.) projekt miał być realizowany w okresie od 19 grudnia 2016 r. do 31 października 2018 r.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu Konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 „Kultura”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 17 lipca 2018 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. Wskazany termin wykracza o 2 miesiące poza datę zakończenia określoną w *Regulaminie konkursu*.

Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iż przesunięcie terminu spowodowane jest koniecznością wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym ww. projektu. Beneficjent poinformował, iż w wyniku wykonanych odkrywek ścian i elementów ozdobnych na elewacji, Konserwator Zabytków nakazał zmianę technologii wykonania tych prac poprzez wydanie zaleceń konserwatorskich, co zostało potwierdzone Decyzją Konserwatora Zabytków z dnia 29.06.2018 nr IRN-I.5142.180.2018.IZ zmieniającą decyzję z dnia 10.02.2010r. Konieczna zmiana technologii wymaga większego nakładu pracy oraz zastosowania innych materiałów. Z uwagi na aktualną sytuację na rynku materiałów budowlanych czas oczekiwania na nowe materiały to min. 3-4 tygodnie, co na obecnym etapie zaawansowania prac dodatkowo wydłuży termin realizacji przedmiotu umowy. Beneficjent zaznacza, że w przypadku wyżej opisanej sytuacji można uznać, iż wystąpiły okoliczności siły wyższej związane z wydaniem aktu władzy i administracji publicznej, tj. decyzji konserwatorskiej. Zmiana terminu realizacji projektu jest ściśle związana ze zmianą terminu umowy zawartej z wykonawcą. Termin przesunięcia okresu umowy został zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru i jest minimalnym terminem, w którym możliwe jest wykonanie wszystkich prac zgodnie ze zmienioną decyzją konserwatora zabytków.

W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przedłużenie terminu jej zakończenia (tj. złożenia wniosku o płatność końcową) do 31 grudnia 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji."

Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację Beneficjenta Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.04.04.00-18-0072/16 do dnia 31 grudnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk