

UCHWAŁA Nr 19 / 410 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 stycznia 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0001/16 „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni
ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” realizowanego przez Gminę
Wielopole Skrzyńskie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska
naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
- uchwały nr 275/5482/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014 – 2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 30 czerwca 2019 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0001/16 „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków dla miejscowości Wielopole Skrzyńskie” realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie. Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.), montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu: 9 699 509,46 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane: 7 186 778,38 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR: 6 108 042,92 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) 3 591 466,54 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 1 819 343,55 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ww. projekt miał zostać zakończony do 31 października 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 15 października br., znak Rz.041.RPO.3.2018.DW uzupełnionym pismem z dnia 07 listopada br., znak RRz.041.RPO.3.2018.DW oraz pismem z dnia 29 listopada 2018 r., znak RRz.041.RPO.3.2018.DW zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r. Zaproponowany przez Gminę Wielopole Skrzyńskie termin zakończenia realizacji projektu wykracza poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu* o 8 miesięcy. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu spowodowane jest m.in. koniecznością uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznych, wykonania dokumentacji zamiennej oraz prac zamiennych w zakresie branży elektrycznej. Według Beneficjenta uzyskanie nowych warunków zasilania oraz opracowanie nowego projektu wykonawczego wymagało odpowiedniego czasu tj. od 05.09.2017 r. do 22.12.2017 r. (ok 3,5 miesiąca). Jednakże po uzyskaniu ww. dokumentów Wykonawca w dalszym ciągu nie mógł przystąpić do realizacji zadania, gdyż montaż przyłącza energetycznego możliwy jest jedynie w temperaturach wynoszących +10°C. W związku z tym zgodnie z informacjami podanymi przez Beneficjenta wystąpiło kolejne opóźnienie w realizacji inwestycji niezawinione przez żadną ze stron umowy o następne 3,5 miesiąca.

Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 8 miesięcy poza ramy czasowe określone w *Regulaminie konkursu*, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia oraz o uzasadnienie zmian warunków zamówienia z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W odpowiedzi Gmina Wielopole Skrzyńskie poinformowała, iż podtrzymuje wniosek o zmianę terminu na dzień 30 czerwca 2019 r. Na podstawie podanego uzasadnienia w zakresie przesunięcia terminu realizacji umowy

z wykonawcą, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, a także mając na względzie konieczność uzyskania nowych warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznych, wykonania dokumentacji zamiennnej oraz prac zamiennych w zakresie branży elektrycznej, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Piłch