

UCHWAŁA Nr 84 / 2134 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 15 października 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk”
nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 realizowanego przez Gminę Leżajsk
w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 512),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
- uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą nr 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r., uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r., uchwałą nr 452/9442/18 z dnia 10.07.2018 r. oraz uchwałą nr 485/10258/18 z dnia 23.10.2018 r.,
- uchwały nr 433/9016/18 z dnia 23.05.2018 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 realizowanego przez Gminę Leżajsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31.10.2019 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17 pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia

działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parosolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2134/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 15 października 2019r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk” nr RPPK.03.01.00-18-0022/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 29 września 2017 r.

Pismem z dnia 27 marca 2018 r., znak RIZD.042.9.1.2018/7 Beneficjent - Gmina Leżajsk zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 sierpnia 2019 r., uzasadniając swoją prośbę koniecznością ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie montażu kolektorów słonecznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uznał za zasadne przedstawione argumenty i wyraził zgodę na proponowaną zmianę terminu podejmując uchwałę nr 433/9016/18 z dnia 23.05.2018 r.

Zgodnie z ostatnim wnioskiem o dofinansowanie aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 15 480 151,08 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 12 868 382,19 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 972 996,19 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono 8 363 528,69 zł środków EFRR.

Beneficjent pismem z dnia 27 września 2019 r. zwrócił się z prośbą o ponowne wydłużenie terminu realizacji projektu, uzasadniając swoją prośbę koniecznością dwukrotnego aneksowania umowy na instalację kolektorów słonecznych z wykonawcą z dnia 31.07.2019 r na 09.08.2019, a następnie na dzień 23.08.2019 r. Przyczyną takiej sytuacji były rezygnacje niektórych ostatecznych odbiorców z montażu instalacji solarnej i ich montaż u innych osób bez istotnej zmiany parametrów instalacji. Ponadto Beneficjent wyjaśnił, że z uwagi na warunki przeprowadzonego zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego termin zapłaty faktury nie może być wcześniejszy niż 30 dni od daty wystawienia ostatniej faktury po wykonaniu wszystkich prac w ramach sprawowanego nadzoru. Termin zakończenia prac związanych z odbiorem zamontowanych instalacji to 16.09.2019 r. W związku z powyższym Beneficjent wskazał termin 31.10.2019 r. jako możliwy do złożenia końcowego wniosku o płatność.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym*

umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem

wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Leżajsk, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2019 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0022/17.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch