

UCHWAŁA Nr 394 / 7892 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 7 czerwca 2022 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.04.05.00-18-0003/19 pn. „Dostawa i montaż przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywczu”, realizowanego przez Gminę
Krzywczu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i
dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 547),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
- § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **31 lipca 2022r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.04.05.00-18-0003/19** pn. **„Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcza”** realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał:

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr 124/2886/20 z dnia 18 lutego 2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „**Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywcz**”, realizowany przez Gminę Krzywcz.

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 990 984,37 zł,
 - 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 618 686,26 zł,
 - 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 375 883,32 zł,
 - 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 615 101,05 zł.
- Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 825 529,99 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 28 maja 2020r., projekt miał być realizowany w okresie od 21 października 2019r. do 31 maja 2022r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.

Beneficjent pismem z dnia 1.04.2022r. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31.07.2022r. Wydłużenie to wynika z wydłużenia terminu realizacji zamówienia. Uzasadniając przedmiotowe wydłużenie Beneficjent wskazuje na wprowadzony stan epidemii COVID-19 i związane z tym utrudnienia i ograniczenia. Ponadto stan zagrożenia epidemiologicznego miał wpływ na ograniczenie możliwości bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi mieszkańcami Gminy Krzywcz jako docelowymi odbiorcami zakresu rzeczowego określonego w projekcie. Istotnym aspektem w przedmiotowym zakresie były również opóźnienia w realizacji dostaw kluczowych komponentów przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto czynnikiem, który wpłynął na wydłużenie terminu realizacji była konieczność uzyskania pozwolenia na budowę dot. realizowanego zakresu w zamian za pierwotnie planowane zgłoszenie wykonania robót budowlanych w związku ze sprzeciwem wniesionym przez Starostę Przemyskiego. Zmiana ta, jak wskazuje beneficjent, w istotny sposób wydłużyła procedurę uzyskiwania stosownych zezwoleń i miała wpływ na realną możliwość rozpoczęcia prac objętych zakresem rzeczowym projektu.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego przeanalizował wydłużenie terminu zakończenia realizacji zamówienia i uznał za zgodne z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie do dnia **31 lipca 2022r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr **RPPK.04.05.00-18-0003/19** pn. **„Dostawa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Krzywca”**.