

UCHWAŁA Nr 267 / 5324 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 stycznia 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórz” realizowanego przez Gminę Zagórz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 tj. z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt. 2), i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 tj. z późn. zm.),
- Uchwały nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.06.02.02-18-0006/16, pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórz” do dnia 28 września 2018 r.;

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 267 / 5324 / 17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 stycznia 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności usług dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez przebudowę budynku MGOPS w Zagórz”, nr RPPK.06.02.02-18-0006/16 realizowany przez Gminę Zagórz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana 19 października 2016 r. z kwotą dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 1 250 045,12 zł i wartością projektu ogółem 1 705 104,74 zł. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 24 maja 2016 r. do 28 lutego 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018r.

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r., znak IKF.041.10.7.2016, uzupełnionym pismem z dnia 16 grudnia 2016 r., znak IKF.041.10.7.2016, Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 28 września 2018 r. Zaproponowany przez Gminę Zagórz termin zakończenia realizacji inwestycji wykracza poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*. Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta, wydłużenie terminu spowodowane jest realizacją w krótkim odstępie czasowym czterech projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (tj. dwa projekty realizowane w ramach poddziałania 6.2.2 „*Infrastruktura pomocy społecznej*”, jeden projekt realizowany w ramach poddziałania 6.4.3 „*Szkolnictwo ogólne*” i jeden projekt realizowany w ramach działania 3.2 „*Modernizacja energetyczna budynków*”). Realizacja każdej z inwestycji jest dla Beneficjenta kluczowa i długo oczekiwana przez mieszkańców, jednakże rozliczenie każdej z nich przypada na przełom roku 2017/2018. W związku z powyższym Beneficjent ma obawy, że realizacja w jednym czasie czterech przedsięwzięć może spowodować utratę płynności finansowej gminy. Według Beneficjenta przesunięcie terminu o siedem miesięcy w jednym z projektów realizowanych w ramach poddziałania 6.2.2 pozwoli w sposób płynny zrealizować inwestycje Gminy.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 28 września 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk