

UCHWAŁA Nr 303 / 6091 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 maja 2017r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektów nr RPPK.06.02.02-18-0053/16 i nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 realizowanych przez Powiat Strzyżowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.)
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2016 r. poz. 217 z późn. zm.),
- Uchwały nr 209/144/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność Przestrzenna i Społeczna, działanie 6.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, poddziałanie 6.4.2 Infrastruktura pomocy społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,
- Uchwały nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.06.02.02-18-0053/16, pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Powiat Strzyżowski” oraz projektu, nr RPPK.03.02.00-18-0106/16, pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego” do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Parkowej 7 w Strzyżowie na potrzeby utworzenia pomieszczeń dla jednostek systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Powiat Strzyżowski”, nr RPPK.06.02.02-18-0053/16 realizowany przez Powiat Strzyżowski został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 209/4188/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 4 stycznia 2017 r. wartość projektu ogółem wynosi 2 028 636,86 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 363 164,16 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 29 kwietnia 2016 r. do 31 stycznia 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.2.2 Infrastruktura pomocy społecznej. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak IP.042.3.2016, uzupełnionym pismem z dnia 13 kwietnia 2017 r., znak IP.042.3.2016 Powiat Strzyżowski zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.02.02-18-0053/16 do 29 czerwca 2018 r.

Projekt pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Strzyżowskiego” nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 realizowany przez Powiat Strzyżowski został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 29 listopada 2016 r. wartość projektu ogółem wynosi 2 980 133,79 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 100 610,36 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 29 marca 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2017 r., znak IP.042.4.2016 Powiat Strzyżowski zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0106/16 również do 29 czerwca 2018 r.

Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez Beneficjenta ww. projekty realizowane są jednocześnie a roboty budowlane w ramach ww. projektów dotyczą tego samego obiektu. Według Beneficjenta połączenie robót budowlanych w ramach ww. projektów i udzielenie jednego zamówienia jednemu wykonawcy, umożliwi sprawne przeprowadzenie robót budowlanych, a także ułatwi egzekwowanie ewentualnych roszczeń gwarancyjnych w okresie objętym rękojmią za wady. Zgodnie z informacjami podanymi przez Powiat Strzyżowski, złożoność obu projektów, konieczność wyłączenia części wydatków kwalifikowalnych z powodu wynajmu powierzchni, właściwe przygotowanie dokumentacji przetargowej w sposób zapewniający właściwe rozliczenie projektów jest powodem przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektów realizowanych w ramach działania 3.2. *Modernizacja energetyczna budynków* i 6.2.2. *Infrastruktura pomocy społecznej*.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektów do 29 czerwca 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Maria Kurowska