

UCHWAŁA Nr 325 / 6875 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 lipca 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektów nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 oraz RPPK.03.02.00-18-0104/16 wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę / ~~nie wyraża się zgody~~ na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia **15.12.2018 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” oraz dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II” wybranych do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2

Modernizacja energetyczne budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekty Związku Gmin Dorzecza Wisłoki nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I”, nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres II”.

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0102/16 miał być realizowany w okresie od 13 października 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Projekt nr RPPK.03.02.00-18-0104/16 miał być realizowany w okresie od 8 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

Przyjęte pierwotnie przez Beneficjenta terminy realizacji ww. projektów były zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 30 maja 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminów zakończenia realizacji ww. projektów do 31 grudnia 2018 r. argumentując problemami z wyłonieniem wykonawców i zakontraktowaniem dużej ilości zadań obejmujących ww. projekty. Głównymi problemami z wyłonieniem wykonawców jakie wskazuje Beneficjent są brak ofert dla części zadań oraz przekroczenia planowanych środków na zadania nawet o 350 tys. zł (zakres II) i 400 tys. zł. (zakres I). W przypadku mniejszych przekroczeń część Gmin zdecydowała o zwiększeniu środków (zwiększenie o 40 tys., 102 tys. 106 tys. zł) przeznaczonych na zadania. W związku z problemami z wyłonieniem wykonawców Beneficjent podjął decyzję o redukcji warunków udziału w postępowaniu i wydłużeniu terminu realizacji robót budowlanych do 30.11.2017 r., co pozwoli poprawnie rozliczyć projekt. Beneficjent, w celu zachęty potencjalnych wykonawców do składania ofert zamieścił reklamy w lokalnych rozgłośniach radiowych oraz rozesłał zaproszenia do przedsiębiorstw.

Pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o ponowne przeanalizowanie terminów zakończenia realizacji ww. projektów pod kątem maksymalnego skrócenia.

Beneficjent po ponownym przeanalizowaniu terminów, pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. wskazał terminy zakończenia realizacji obu projektów do dnia 15 grudnia 2018 r. uzasadniając swoje stanowisko dalszymi problemami z wyłonieniem wykonawców, tj. ponowne postępowania przetargowe, w których oferty zostały złożone na część zadań oraz oferty droższe niż planowane wydatki na zadania. Beneficjent wskazał, iż jak wynika z analiz postępowania oraz rynku budowlanego, głównym powodem niewyłonienia wykonawcy jest ukazanie się na rynku wielu kontraktów z zakresu termomodernizacji z okresem realizacji i zakończenia robót w 2017 r., które spowodowało wzrost cen materiałów budowlanych, kosztów pracy oraz ograniczenie możliwości sprzętowo - kadrowych.

Beneficjent poinformował również, iż z uwagi na fakt że omawiane projekty dotyczą głównie budynków szkolnych to z tego powodu roboty budowlane powinny być w większości prowadzone w okresie wolnym od zajęć (ferie, wakacje).

Zdaniem Beneficjenta, rozłożenie w czasie kontraktowania oraz dłuższe terminy realizacji robót budowlanych spowodują wzrost zainteresowania ze strony firm i chęć zabezpieczenia sobie pracy na kolejny rok, co w konsekwencji przyczyni się do realizacji robót budowlanych na korzystnych dla Gmin warunkach finansowych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawione przez wnioskodawcę wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektów do dnia 15 grudnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk