

UCHWAŁA Nr 326 / 6940 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lipca 2017r.

**w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia
na realizację inwestycji drogowej oraz terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 217),
- uchwały nr 132/2866/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz

w związku z:

- uchwałą nr 218/4396/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 253/5102/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznych dokumentów: pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektów wybranych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków oraz ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, RPO WP na lata 2014 – 2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę / ~~nie wyraża się zgody~~ na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia **31 marca 2018 r.** oraz na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia **31 grudnia 2019 r.** dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 –

Etap 1" wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 27 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Rzeszowskiego nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap 1”. Pismem z dnia 24 listopada 2016 r. Beneficjent poinformował, że z uwagi na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmujące pełny zakres rzeczowy projektu zostanie przedłożone do 30 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 28 grudnia 2016 r., wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia 30 czerwca 2017 r.

Pismem z dnia 15 maja 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości wydłużenia terminu dostarczenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2018 r.

Następnie pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu dostarczenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia 31 marca 2018 r., argumentując:

- brakiem opracowanego projektu budowlanego planowanej inwestycji,
- dotychczasowym niewyłonieniem wykonawcy, który zobowiązany będzie do uzyskania dokumentacji projektowej, decyzji i pozwoleń oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

W związku z przedłużającymi się procedurami, Beneficjent zwrócił się również z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu z 15 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., co wykracza poza termin określony w regulaminie konkursu o 14 miesięcy.

Pismem z dnia 21 maja 2017 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie terminu przedłożenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz zakończenia realizacji projektu pod kątem ich maksymalnego skrócenia, a także o jak najszybsze rozpoczęcie procedury przetargowej. Beneficjent po ponownym przeanalizowaniu terminów, pismem z dnia 22 czerwca 2017 r. podtrzymał zaproponowany termin dostarczenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, tj. do 31 marca 2018 r. oraz wskazał termin zakończenia realizacji projektu, tj. do dnia 31 grudnia 2019 r., uzasadniając swoje stanowisko m.in. niepodpisaniem z Województwem Podkarpackim i Gminą Boguchwałą aneksu do porozumienia z dnia 27.04.2016 r. na realizację przedmiotowego projektu, a za tym brakiem zapewnionego pełnego finansowania wkładu własnego. Beneficjent w tym miejscu zaznaczył, iż w tej sytuacji rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, może zostać uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Beneficjent, poinformował również, iż w dniu 03.02.2017 RDOŚ w Rzeszowie uzgodnił pozytywnie środowiskowe uwarunkowania, a Burmistrz Boguchwały w dniu 07.03.2017 r. wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. W związku z powyższym oraz mając na uwadze przepisy prawa zamówień publicznych niemożliwe było ogłoszenie postępowania na zamówienie publiczne i ewentualne podpisanie umowy z wykonawcą.

Zarząd Województwa Podkarpackiego mając na względzie przedstawione przez wnioskodawcę wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla omawianego projektu, do dnia 31 marca 2018 r. oraz na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia 31 grudnia 2019r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk