

UCHWAŁA Nr 338 / 7274 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 września 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 realizowanego przez Powiat Jarosławski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017, poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia 30 listopada 2018 r. dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16, pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik do Uchwały Nr 338 / 7274 / 17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 12 września 2017r.


UZASADNIENIE

Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowo-wychowawczych Powiatu Jarosławskiego z wykorzystaniem OZE”, nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 realizowany przez Powiat Jarosławski został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 19 grudnia 2016 r. wartość projektu ogółem wynosi 11 555 760,68 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9 694 952,60 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 15 września 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 29 sierpnia 2017 r., znak RPP.042.1.2017, Powiat Jarosławski zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 do 30 listopada 2018 r. argumentując, iż przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego z powodu braku ofert potencjalnych wykonawców zostało unieważnione.

W projekcie przewidziano kompleksową modernizację 5 obiektów użyteczności publicznej, które oprócz okresu wakacyjnego podlegają ciągłemu użytkowaniu przez dzieci, w znacznej grupie niepełnosprawne, młodzież i studentów. Beneficjent wyjaśnił, iż realizacja robót budowlanych (m.in. wymiana źródeł ciepła) jest możliwa i najmniej uciążliwa dla użytkowników obiektów poza sezonem grzewczym i w okresie ograniczonej użyteczności budynków, tak aby osoby korzystające z nieruchomości nie były narażone na niedogodności związane z pracami budowlanymi, które są najbardziej efektywne w okresie wiosenno-letnim. Dlatego też w opinii Beneficjenta zasadne jest przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Powiatu Jarosławskiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0027/16 do dnia 30 listopada 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romanuk