

UCHWAŁA Nr 338 / 7275 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 września 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0099/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2016 r. poz. 486),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

*Wyraża się zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia **30.06.2018 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0099/16 pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczne budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.*

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Miasto Rzeszów nr RPPK.03.02.00-18-0099/16 pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I”.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 30 listopada 2015 r. do 29 grudnia 2017 r. był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 6 czerwca 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 30 czerwca 2018 r. argumentując przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego”. Ww. pismem Beneficjent wyjaśnił, iż ogłoszenie o zamówieniu dla powyższego zadania zostało opublikowane w dniu 23.02.2017 r., lecz z uwagi na konieczność udzielenia odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców, otwarcie ofert nastąpiło dopiero w dniu 15 maja 2017 r. W związku z tym, iż jedyna oferta złożona w postępowaniu opiewała na kwotę 12 984 000,00 zł, tj. znacząco przekraczała kwotę jaka była przeznaczona na realizację zamówienia (7 385 622,00 zł), Beneficjent podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Po zwiększeniu przez Zamawiającego kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania, ogłoszono informację o zamówieniu w dniu 23 czerwca 2017 r. Postępowanie zostało unieważnione 13 lipca 2017 r. z powodu oferty znacząco przekraczającej kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.

Następnie w dniu 14 lipca 2017 r. Beneficjent ogłosił po raz trzeci przetarg nieograniczony. W dniu 30 sierpnia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert. Najtańsza z nich nadal przekraczała kwotę jaką planowano przeznaczyć na realizację zamówienia. Zamawiający zamierza podjąć decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zadania, a następnie podpisać umowę z wybranym wykonawcą.

W związku z powyższym oraz z uwagi na duży zakres prac, które nie mogą być realizowane w sezonie grzewczym w opinii Beneficjenta konieczne jest przesunięcie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty Gminy Miasto Rzeszów wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Roman
Bogdan Romaniuk