

UCHWAŁA Nr 338 / 7278 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 września 2017r.

w sprawie wydłużenia terminów realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0053/16 realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie oraz projektu nr RPPK.03.02.00-18-0112/16 realizowanego przez Gminę Miasto Łańcut w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.)
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.03.02.00-18-0053/16, pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” do dnia 30 września 2018 r. oraz projektu nr RPPK.03.02.00-18-0112/16, pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej w Łańcutie” do dnia 29 czerwca 2018 r.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik do Uchwały Nr 338 / 7278 / 17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 12 września 2017r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” nr RPPK.03.02.00-18-0053/16 realizowany przez Gminę Wielopole Skrzyńskie został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 2 listopada 2016 r. wartość projektu ogółem wynosi 1 508 832,07 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 001 580,95 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 5 stycznia 2017 r. do 20 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 28 czerwca 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2018 r. argumentując problemami z wyłonieniem wykonawców i zakontraktowaniem części zadań obejmujących ww. projekt. Głównymi problemami z wyłonieniem wykonawców jak wskazuje Beneficjent jest duża liczba zamówień na tego typu roboty jakie w ostatnim czasie zostały ogłoszone oraz krótki termin realizacji.

W związku z problemami z wyłonieniem wykonawców Beneficjent podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji co powinno spowodować wzrost zainteresowania zamówieniem a tym samym dać możliwość uzyskania niższej ceny oferty.

Beneficjent poinformował również, iż z uwagi na fakt że w skład omawianego projektu wchodzi również przeprowadzenie badań jakości wykonania modernizacji energetycznej budynków, badania te mogą być wykonane po wykonaniu prac termomodernizacyjnych i rozpoczęciu ogrzewania budynku.

Pismem z dnia 20 lipca 2017 r. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o ponowne przeanalizowanie terminu zakończenia realizacji ww. projektu pod kątem maksymalnego skrócenia.

Beneficjent po ponownym przeanalizowaniu terminów, pismem z dnia 26 lipca 2017 r. wskazał terminy zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2018 r.


Projekt pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej w Łańcucie” nr RPPK.03.02.00-18-0112/16 realizowany przez Gminę Miasto Łańcút został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 213/4265/16 Zarządu Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 9 lutego 2017 r. wartość projektu ogółem wynosi 3 400 194,00 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 2 607 850,25 zł. Projekt miał być realizowany w okresie od 4 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 6 lipca 2017 r. oraz pismem z dnia 23 sierpnia 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 29 czerwca 2018 r. argumentując problemami z wyłonieniem wykonawców i zakontraktowaniem części zadań obejmujących ww. projekt. Beneficjent poinformował również, iż z uwagi na fakt że w skład omawianego projektu wchodzi między innymi wykonanie instalacji c.o. wraz z grzejnikami, prace te nie mogą być wykonane w okresie niskich temperatur tj. w sezonie grzewczym.

W związku z problemami z wyłonieniem wykonawców Beneficjent podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji co powinno spowodować wzrost zainteresowania zamówieniem.

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjentów, Zarząd Województwa, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu, nr RPPK.03.02.00-18-0053/16, pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie” do dnia 30 września 2018 r. oraz projektu nr RPPK.03.02.00-18-0112/16, pn. „Termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej w Łańcucie” do dnia 29 czerwca 2018 r.


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk