

UCHWAŁA Nr 364 / 7682 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 listopada 2017r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0019/17
pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez
rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i
Centralna Sterylizatornia” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 356/7552/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2017r. w sprawie zwiększenia środków i wyboru do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego trzech projektów z listy rezerwowej w ramach konkursu RPPK.06.02.01-IŻ.00-18-001/16 w osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia i pomocy społecznej, poddziałania 6.2.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały Nr 338/7271/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 września 2017 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 31 grudnia 2018r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.02.01-18-0019/17 pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.2.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Eugeniusz Tomaszewski

- UZASADNIENIE -

W dniu 24 października 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 356/7552/17 wybrał do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPPK.06.02.01-IZ-0018-001/16 w osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.2.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna Sterylizatornia” realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 19 919 225,13 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 19 770 833,40 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 9 994 156,23 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 925 068,90 zł

Projekt miał być realizowany w okresie od 31 stycznia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.2.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 3 listopada 2017 r., znak SP ZOZ/SAN/DA/131/2017, uzupełnionym pismem z dnia 8 listopada 2017 r., znak SP ZOZ/SAN/DA/132/2017 Wnioskodawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2018 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż SP ZOZ w Sanoku przedsięwziął kroki zmierzające do jak najszybszego przystąpienia do realizacji zasadniczej części projektu, poprzez ogłoszenie przetargu nieograniczonego. Jednak z uwagi na nieotrzymanie dofinansowania i umieszczenie projektu na liście rezerwowej przetarg został unieważniony.

Zgodnie z informacjami podanymi w ww. pismach Szpital znajduje się w stanie pełnej gotowości do ogłoszenia przetargu po raz kolejny, jednak w przetargu musi zawrzeć zaktualizowany harmonogram realizacji przedsięwzięcia, w tym termin zakończenia rzeczowej realizacji przedmiotu zamówienia. Pierwotnie zakładany termin zakończenia realizacji inwestycji przewidziany we wniosku o dofinansowanie jest zdaniem Wnioskodawcy zbyt krótki i nie gwarantuje powodzenia realizacji inwestycji. Założenie obecnie planowanego terminu mogłoby skutkować otrzymaniem małej liczby ofert, otrzymaniem ofert/y ze zbyt wysokimi cenami, czy też brakiem założenia jakiegokolwiek oferty przez potencjalnych oferentów.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a także mając na względzie fakt, iż przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w dniu 24 października 2017 r. tj. 1,5 miesiąca później niż wybór pozostałych projektów z listy podstawowej, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk