

UCHWAŁA Nr 372 / 7803 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0026/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **31.05.2018r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0026/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta

energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 372/7803/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 listopada 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Brzozów nr RPPK.03.02.00-18-0026/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzozów – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego przy ul. Armii Krajowej 1 w Brzozowie”.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 12 października 2016 r., wartość projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi – 2 160 218,35 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą – 1 656 486,55 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi – 1 408 013,51 zł.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji ww. projektu tj. od 21 grudnia 2015 r. do 05 grudnia 2017 r. był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 18 października 2017 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 maja 2018 r. argumentując opóźnieniami Wykonawcy robót budowlanych. Ww. pismem Beneficjent wyjaśnił, iż mając na uwadze datę złożenia wniosku o płatność końcową wielokrotnie upominał wykonawcę, wskazując zbyt wolny postęp prac i zalecając zwiększenie tempa robót, co potwierdzają odpowiednie wpisy w protokołach z rad budowy. Niejednokrotnie przypominano także wykonawcy o przewidzianych karach umownych za zwłokę, jednak działania te nie wpłynęły na przyspieszenie prac. O zaistniałych problemach w realizacji projektu Beneficjent informował w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

W dniu 16 października 2017 r. Beneficjent protokolarnie stwierdził, że w terminie przewidzianym umową wykonano tylko 35 % całego zakresu rzeczowego kontraktu. Zgodnie z szacunkami inspektorów nadzoru, na wykonanie niezrealizowanej dotychczas części zakresu rzeczowego potrzebne jest minimum półtora miesiąca, przy założeniu, że warunki pogodowe będą sprzyjające. Zakres robót pozostałych do wykonania dotyczy przede wszystkim prac na zewnątrz budynku, uzależnionych od warunków pogodowych np. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, przebudowa dachu z wymianą pokrycia dachowego, które nie może być prowadzone w okresach obniżonych temperatur i częstych opadów atmosferycznych. Wykonanie ww. zakresu robót, w zbliżającym się okresie zimowym, zakładając, że warunki pogodowe pozwolą na ich wykonanie, mogłyby się odbić, na jakości zrealizowanych prac i jednocześnie na trwałości projektu.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych zwrócił się do Beneficjenta pismem z dnia 8 listopada 2017 r., znak PI-VI.433.2.23.2016.JL z prośbą o ponowną analizę proponowanego terminu zakończenia realizacji ww. projektu celem jego maksymalnego skrócenia.

W piśmie zwrócono szczególną uwagę, iż dotrzymanie przez beneficjentów terminów określonych we wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia dochowania zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec Komisji Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformowano również, że w ramach RPO WP istnieje możliwość skorzystania ze środków tzw. Rezerwy wykonania, jednakże ich otrzymanie uzależnione jest od efektywności wdrażania programu, mierzonego na podstawie wskaźników rzeczowych i finansowych, a rok 2018 będzie rokiem decydującym.

Beneficjent pismem z dnia 9 listopada 2017 r., znak IGP.042.71.2017.PS, po ponownej analizie podtrzymał proponowany przez siebie termin, wskazując, iż duży zakres prac, które nie mogą być realizowane w sezonie zimowym, warunkuje konieczność przesunięcia terminu realizacji projektu do dnia 31 maja 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 maja 2018 r.*

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Roman
Bogdan Romaniuk