

UCHWAŁA Nr 372 / 7806 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0011/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów” realizowanego w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały Nr 188/3840/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne RPO WP na lata 2014-2020

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 22 czerwca 2018r. terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0011/16 pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów” realizowanego w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE -

W dniu 21 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 188/3840/16 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury szkolnictwa ogólnego na terenie Gminy Brzozów” realizowany przez Gminę Brzozów. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 27 lipca 2016 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 1 153 605,70 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 150 951,86 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 978 309,03 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 175 296,67 zł

Projekt miał być realizowany w okresie od 2 grudnia 2015 r. do 30 marca 2018r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.4 „*Infrastruktura edukacyjna*”. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Z podanego przez Beneficjenta uzasadnienia wynika, iż przesunięcie terminu związane jest z problemami związanymi z rozstrzygnięciem przetargu nieograniczonego, podzielonego na dwie części tj.:

część 1 – „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie”,

część 2 – „Przebudowa budynku Gimnazjum Ne 1 w Brzozowie”.

Pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zakres zostało wszczęte przez Gminę Brzozów 14 marca 2017 r. Następnie w związku z brakiem rozstrzygnięcia, postępowanie to było dwukrotnie ponawiane (6 kwietnia 2017 r., oraz 8 maja 2017 r.). W związku z tym, iż te postępowania również nie doprowadziły do wyboru wykonawców, Beneficjent po analizie rynku zaplanował przeprowadzenie następnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wrześniu 2017 r., mając nadzieję, że w okresie jesiennym będzie większe zainteresowanie wśród potencjalnych wykonawców.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Gminę Brzozów, czwarte postępowanie zostało wszczęte 23 sierpnia 2017 r. W ramach tego postępowania

został wyłoniony wykonawca części 2 – „Przebudowa budynku Gimnazjum Ne 1 w Brzozowie”, natomiast w związku z brakiem ofert, w dniu 14 września br. unieważniono postępowanie na część 1 – „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie”. Niezwłocznie tj. 20 września 2017 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony na ten zakres robót. Jednak w związku z brakiem ofert, postępowanie w dniu 9 października br. również zostało unieważnione.

W związku z niewyłonieniem (w pięciu następujących po sobie przetargach nieograniczonych) wykonawcy na zakres rzeczowy projektu dotyczący Przebudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie, z nadchodzącym okresem zimowym i uzależnieniem prac (związanych np. przebudową dachu) od warunków pogodowych, Gmina Brzozów zwróciła się do Instytucji Zarządzającej RPO WP o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 22 czerwca 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, a w szczególności brak rozstrzygnięcia w pięciu przetargach nieograniczonych części 1 – „Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzozowie” oraz nadchodzący okres zimowy, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 22 czerwca 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk