

UCHWAŁA Nr 381 / 7997 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.

w związku z:

- uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

*Wyraża się zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia **30.11.2018 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.*

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 381/7997/17
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 grudnia 2017r.

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Leskiego nr RPPK.03.02.00-18-0110/16 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Bieszczadnik”. Umowa o dofinansowanie projektu zawarta została w dniu 19 grudnia 2016 r., zgodnie z którą budżet projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 1 642 835,95 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą: 1 182 869,84zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 1 005 439,30 zł.

Projekt pierwotnie miał być realizowany w terminie od 25 maja 2016 r. do 25 grudnia 2017 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zakończyć się (powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową) do 31 grudnia 2017 r.

Pismem z dnia 20 lipca 2017 r. Powiat Leski zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2018 r., argumentując problemem z zakontraktowaniem zadania dot. robót budowlanych. Beneficjent poinformował, iż przeprowadził dwa postępowania przetargowe, które zakończyły się unieważnieniem ze względu na przekroczenie kwoty jaką Powiat planował przeznaczyć na realizację zadania tj. 1 664 606,95 zł brutto. Najniższa złożona oferta w pierwszym postępowaniu przekraczała planowaną kwotę o 519 393,05 zł oraz w drugim postępowaniu 465 393,05 zł. Dofinansowanie do projektu wynosi 61,20 %, a po ewentualnym zwiększeniu przez Powiat kwoty pozwalającej zakontraktować zadanie wyniosłoby ok. 50 %. W związku z powyższym oraz z uwagi, iż Powiat Leski nie jest jednostką zasobną finansowo, Zarząd Powiatu zdecydował, że nie jest w stanie unieść dodatkowego obciążenia finansowego. Wydłużenie terminu realizacji projektu, pozwoli na przeprowadzenie postępowania w okresie kiedy sytuacja na rynku ulegnie normalizacji. Beneficjent, poinformował również, iż w przypadku nie wydłużenia terminu realizacji projektu, konieczne będzie rozwiązanie umowy o dofinansowanie.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO WP pismem z dnia 14 września 2017 r. zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o ponowne przeanalizowanie terminów zakończenia realizacji projektu pod kątem maksymalnego skrócenia. Poinformowano również, iż dotrzymanie przez beneficjentów terminów określonych we wnioskach o dofinansowanie, jest niezwykle istotne z punktu widzenia dochowania zobowiązań finansowych zaciągniętych wobec Komisji Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Poinformowano również, że w ramach RPO WP istnieje możliwość skorzystania ze środków tzw. Rezerwy wykonania, jednakże ich otrzymanie uzależnione jest od efektywności wdrażania programu, mierzonego na podstawie wskaźników rzeczowych i finansowych, a rok 2018 będzie rokiem decydującym.

Beneficjent, po analizie możliwości skrócenia okresu realizacji projektu, pismem z dnia 18 września 2017 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia projektu do 30 listopada 2018 r. Z uwagi na to, że objęte projektem jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe, funkcjonujące głównie w okresie wakacyjnym to roboty budowlane mogą być prowadzone w okresie wiosennym i jesiennym. Beneficjent, ponownie poinformował, iż brak zgody na wydłużenie realizacji projektu będzie skutkował brakiem możliwości jego realizacji.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Powiat Leski wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada 2018 r.*

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romanuk