

UCHWAŁA Nr 391 / 8173 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 16 stycznia 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna”, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 117/2554/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.1 Przedszkola, poddziałania 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

w związku z:

- Uchwałą nr 188/3843/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016 r., w sprawie zmiany uchwały nr 188/3840/16 z dnia 21 czerwca 2016r. oraz wyboru projektów z Listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2018r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 pn. „Budowa szkolnej hali sportowej w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym”, realizowanego przez Gminę Głogów Małopolski, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w trybie konkursowym, w ramach osi priorytetowej VI „Spójność przestrzenna i społeczna” działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 pn. „Budowa szkolnej hali sportowej w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym”, realizowany przez Gminę Głogów Małopolski, został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej, Uchwałą nr 188/3843/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 czerwca 2016r. Powyższy projekt został złożony w ramach naboru nr RPPK.06.04.03-IZ-00-18-001/15 opublikowanego w dniu 26 listopada 2016 r.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 29 sierpnia 2016 r., całkowita wartość projektu wynosi 2 414 085,86 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 944 521,80 zł.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie od 30 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2018 r.

Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu Konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 3 października 2017 r., znak PR.042.8.3.2016.MP, Gmina Głogów Małopolski zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do dnia 31 sierpnia 2018r. (tj. o 5 miesięcy poza datę zakończenia określoną w *Regulaminie Konkursu*).

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Beneficjenta w aplikacji SL2014, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie głównego zadania w projekcie (budowa szkolnej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie Nowym) nastąpiło 29 września 2015 r. tj. około 2 miesiące przed ogłoszeniem naboru nr RPPK.06.04.03-IZ-00-18-001/15. W ogłoszonym przez Gminę Głogów Małopolski ww. postępowaniu, pierwotny termin zakończenia zadania pn. „Budowa szkolnej hali sportowej w Zespole Szkół w Pogwizdowie Nowym”, został przewidziany na dzień 30 czerwca 2018 r. Przyjęty w postępowaniu przez Beneficjenta termin wykraczał wówczas o 3 miesiące poza termin zakończenia określony w *Regulaminie Konkursu*.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót, z którym w dniu 6 listopada 2015 r. Gmina Głogów Małopolski podpisała umowę nr BI.272.62.2015. W umowie tej strony ustaliły termin zakończenia robót budowlanych zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu udzieleniu zamówienia tj. 30 czerwca 2018 r.

Aby spełnić wymagania konkursowe w ramach naboru nr RPPK.06.04.03-IZ-00-18-001/15 dla ww. projektu, Gmina Głogów Małopolski zwróciła się z prośbą do wykonawcy robót o skrócenie pierwotnego terminu zakończenia budowy. Wykonawca zgodził się na zmianę ww. terminu i w dniu 12 lipca 2016r. został

podpisany aneks do umowy z wykonawcą, w którym strony skróciły termin zakończenia robót budowlanych o 5 miesięcy tj. do dnia 31 stycznia 2018 r.

Jednakże, jak wynika z wyjaśnień Beneficjenta, występująca obecnie trudna sytuacja na rynku pracy, związana z brakiem wykwalifikowanej kadry pracowniczej w branży budowlanej, doprowadziła do spowolnienia prac budowlanych oraz nieterminowej realizacji założonego harmonogramu przedsięwzięcia.

W zaistniałej sytuacji wykonawca robót zwrócił się do Gminy Głogów Małopolski z prośbą o przywrócenie pierwotnej daty zakończenia realizacji zadania, wynikającej ze stanu sprzed podpisania aneksu do umowy tj. 30.06.2018r.

W związku zaistniałą sytuacją, Beneficjent chcąc przystać na prośbę wykonawcy o przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych oraz mając na względzie prawidłową realizację projektu, wystąpił do Instytucji Zarządzającej z wnioskiem o przedłużenie terminu jego zakończenia (tj. złożenia wniosku o płatność końcową) do dnia 31 sierpnia 2018r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m.in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację Beneficjenta m.in. w zakresie trudnej sytuacji na rynku pracy, w związku z brakiem wykwalifikowanej kadry pracowniczej w branży budowlanej, a także mając na uwadze fakt, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte przed ogłoszeniem konkursu w ramach RPO na lata 2014-2020, z terminem realizacji wykraczającym poza *Regulamin konkursu*, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.03-18-0074/16 do dnia 31 sierpnia 2018r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romanuk