

UCHWAŁA Nr 395 / 8264 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17
realizowanego przez Gminę Adamówka w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwała, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia 30 czerwca 2019 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17, pn. „Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 395/8264/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 stycznia 2018 r.

UZASADNIENIE

W dniu 14 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 380/7970/17 zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt pn. „Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka” nr RPPK.03.01.00-18-0051/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 28 grudnia 2017 r. Wartość projektu przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi: 11 566 010,76 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 10 549 024,07 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 8 966 670,45 zł.

Projekt planowany był realizowany w okresie od 16 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2018 r.

Projekt Gminy Adamówka został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w połowie grudnia 2017 r., natomiast podstawowa lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach tego samego konkursu została przyjęta cztery miesiące wcześniej.

Pismem z dnia 10 stycznia 2018 r., znak WOC.042.1.2018 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2019 r., uzasadniając swoją prośbę dużym zakresem rzeczowym projektu, (tj. montaż 163 instalacji fotowoltaicznych, 418 kpl. kolektorów słonecznych, 165 szt. kotłów na biomasę). Przedstawiony zakres robót - w związku z opóźnionym terminem podpisania umowy o dofinansowanie projektu, tj. 28 grudnia 2017 r. - musiałyby zostać wykonane w stosunkowo krótkim czasie, przy czym część tego okresu przypadłaby na miesiące zimowe - nie zawsze sprzyjające realizacji robót montażowych.

W odpowiedzi Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 24 stycznia 2018 r., zwrócił uwagę, iż zgodnie z ustawą o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020, zobowiązany jest na podstawie art. 52a do indywidualnego analizowania prośb o zmianę terminu w sytuacji, gdy kryteria wyboru projektów wprost, czy poprzez odesłanie do adekwatnych zapisów regulaminu

konkursu wskazują na termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów i poprosił o przeanalizowanie wskazanego terminu pod kątem jego skrócenia. Ponadto zwrócono uwagę, że Ministerstwo Rozwoju stale monitoruje poziom kontraktacji oraz certyfikacji środków w ramach obecnej perspektywy finansowej, a w otrzymanej korespondencji prosi o przyspieszenie powyższych działań.

Pismem z dnia 25 stycznia 2018 r., znak WOC.042.1.1.2017 Beneficjent podtrzymał wnioskowany termin zakończenia realizacji projektu, tj. 30 czerwca 2019 r., m. in. deklarując że realizacja robót nastąpi w maksymalnie skróconym terminie, jeśli tylko na to pozwolą możliwości wykonawców wyłonionych w postępowaniach o zamówienie publiczne.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty, przedstawione przez Gminę Adamówka, wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 do dnia 30 czerwca 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk