

UCHWAŁA Nr 395 / 8265 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 stycznia 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 oraz wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17 - wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1460 tj. z późn. zm.),
- uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr 132/2866/16 z dnia 12 stycznia 2016 r. oraz nr 241/4860/16 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz

w związku z:

- uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr **218/4396/16** z dnia **27 września 2016 r.** oraz nr **327/6985/17** z dnia **01 sierpnia 2017 r.** w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwałą nr **326/6940/17** Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia **25 lipca 2017 r.** w sprawie wydłużenia terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 wybranego do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na:

- wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia **31 grudnia 2018 r.** dla projektu nr **RPPK.05.01.00-18-0002/16** pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I”

wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

- wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia **31 grudnia 2018 r.** oraz na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia **31 grudnia 2019 r.** dla projektu nr **RPPK.05.01.00-18-0013/17** pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów Północ” – Etap I wybranego do dofinansowania w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 395/8265/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 stycznia 2018r.

UZASADNIENIE

Projekty Powiatu Rzeszowskiego: nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 pn. „Budowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej nr 19 – Etap I” oraz **nr RPPK.05.01.00-18-0013/17** pn. „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła „Rzeszów Północ” – Etap I” – zostały wybrane do dofinansowania Uchwałami Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie nr **218/4396/16** z dnia 27 września 2016 oraz nr **327/6985/17** r. z dnia 01 sierpnia 2017.

Dotychczas nie została podpisana umowa o dofinansowanie dla żadnego z wymienionych projektów, gdyż Powiat Rzeszowski nie przedłożył dotychczas wymaganych decyzji ZRID. Zgodnie z dokumentacją wniosku o dofinansowanie termin jej dostarczenia zaplanowano: na 30 czerwca 2017 r (dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16) oraz na 15 września 2018 r. (dla projektu RPPK.05.01.00-18-0013/17).

Beneficjent posiada natomiast pozytywną opinię Koordynatora ds. środowiska w ramach RPO WP dla obu wymienionych projektów.

Po wyborze do dofinansowania projektu nr **RPPK.05.01.00-18-0002/16** Powiat Rzeszowski informował tutaj. Urząd o występujących trudnościach z uzyskaniem decyzji ZRID. I tak, pismem z dnia 24 listopada 2016 r. Beneficjent poinformował, że z uwagi na realizację projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej obejmujące pełny zakres rzeczowy projektu zostanie przedłożone do 30 czerwca 2017 r. , na co Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę podejmując uchwałę nr 253/5102/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Powyższy termin nie został dotrzymany, stąd też Powiat Rzeszowski zwracał się dwukrotnie (pisma z dnia 15 maja 2017 r. oraz z dnia 6 czerwca 2017 r.) o kolejne wydłużenie: terminu dostarczenia ZRID (do 31 marca 2018 r.) oraz przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu (do 31 grudnia 2019 r. – co stanowiło przekroczenie terminu określonego w regulaminie konkursu o 14 miesięcy) argumentując to:

- brakiem opracowanego projektu budowlanego planowanej inwestycji,
- dotychczasowym niewyłonieniem wykonawcy, który zobowiązany będzie do uzyskania dokumentacji projektowej, decyzji i pozwoleń oraz zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 326/6940/17 z dnia 25 lipca 2017 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do 31 marca 2018 r. oraz przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2017 r Starosta Rzeszowski poinformował Marszałka Województwa Podkarpackiego, iż w dniu 20 listopada 2017 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przedmiotową inwestycję, przy czym 5 oferentów biorących udział w postępowaniu zaproponowało cenę przewyższającą (nawet dwukrotnie) szacunkową wartość zamówienia wynoszącą 15 424 391,43 zł (obejmującą dokumentację projektową i roboty budowlane), stąd też postępowanie to zostało unieważnione.

W zaistniałej sytuacji, Beneficjent zaproponował powtórzenie procedury przetargowej z podziałem na 2 oddzielne postępowania, tj.

- pierwsze postępowanie – na wykonanie dokumentacji projektowej,
- drugie postępowanie – na wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową.

Zdaniem Beneficjenta, takie rozwiązanie dawałoby szansę na zmniejszenie kosztów realizacji omawianego przedsięwzięcia.

W kolejnym piśmie z dnia 14 grudnia 2017 r. Starosta Rzeszowski zwrócił się z podobną prośbą o zgodę na podział zamówienia na 2 oddzielne postępowania - dla projektu **nr RPPK.05.01.00-18-0013/17**), powołując się na przytoczoną w poprzednim piśmie argumentację.

W odpowiedzi – Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 29 grudnia 2017r. zwrócił się do Beneficjenta o wskazanie (dla obu wymienionych wyżej projektów oraz dodatkowo dla projektu **RPPK.05.01.00-18-0014/17** *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1277R Kamień – Łowisko – Wola Zarczycka*) terminów: przedłożenia decyzji ZRID oraz złożenia wniosku o płatność końcową.

Udzielając odpowiedzi pismem z dnia 08 stycznia 2018 r., Powiat Rzeszowski poinformował, iż:

1. Dla projektu **RPPK.05.01.00-18-0002/16** - podtrzymuje termin złożenia wniosku o płatność końcową, tj. do 31 grudnia 2019 r. wnioskując jednocześnie o wydłużenie terminu złożenia decyzji ZRID do 31 grudnia 2018 r. (tj. o 9 miesięcy).
2. Dla projektu **RPPK.05.01.00-18-0013/17** – wnioskuje o:
 - wydłużenie terminu złożenia decyzji ZRID (z zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie 15 września 2018 r.) do 31 grudnia 2018 r.
 - przesunięcie terminu złożenia wniosku o płatność końcową (z zaplanowanego we wniosku o dofinansowanie 25 czerwca 2019 r.) do 31 grudnia 2019 r. (przekroczenie terminu określonego w Regulaminie konkursu o 6 m-cy).
3. Dla projektu **RPPK.05.01.00-18-0014/17** - podtrzymuje (zatwierdzone we wniosku o dofinansowanie) terminy: złożenia decyzji ZRID – do 15 września 2018 r. oraz złożenia wniosku o płatność końcową – do 25 czerwca 2019 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.


Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę strategiczne znaczenie omawianych projektów dla rozwoju sieci korytarzy TEN-T, usprawnienie układu komunikacyjnego województwa i w konsekwencji zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg, wyraża zgodę na:

- wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia 31 grudnia 2018 r. - dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0002/16 .
- wydłużenie terminu dostarczenia ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz na przesunięcie terminu zakończenia realizacji do dnia 31 grudnia 2019 r. - dla projektu nr RPPK.05.01.00-18-0013/17.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk