

UCHWAŁA Nr 413 / 8639 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 marca 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U z 2017 poz.2096 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.), uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III. Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r. w związku z: uchwałą nr 213/4265/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 oraz uchwałą nr 251/5039/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 213/4265/16 z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowie” do dnia **31.10.2018 r.** wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Załącznik nr 1 do uchwały nr 413/8639/18
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 marca 2018r.

UZASADNIENIE

Uchwałą z dnia 13 września 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt Powiatu Nizańskiego nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków szkół Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowie”.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 14 listopada 2016 r., zgodnie z którą budżet projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi: 4 811 466,56 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą: 4 281 077,39 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi: 3 638 915,76 zł,

Zgodnie z regulaminem konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zakończyć się (powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową) do 31 grudnia 2017 r.

Projekt pierwotnie miał być realizowany w terminie od 31 marca 2016 r. do 15 grudnia 2017 r., co było zgodne z zapisami regulaminu konkursu.

Pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. znak GM.042.4.2016.IV, Powiat Nizański zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu do 30 maja 2018r., argumentując odstępieniem Wykonawcy robót budowlanych w budynku szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku od dalszych prac i w związku z tym rozwiązaniem umowy z Wykonawcą. W związku z powyższym, aby zakończyć realizację projektu konieczna jest inwentaryzacja wykonanych robót, przygotowanie dokumentacji na wykonanie pozostałych prac oraz przeprowadzenie nowego postępowania przetargowego, w którym zostanie wybrany nowy Wykonawca.

W odpowiedzi, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 7 lutego 2018 r. wskazał m.in., iż na podstawie art.52a ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020, zobowiązany jest do indywidualnego analizowania próśb odnośnie zmiany terminu w sytuacji, gdy kryteria wyboru projektów wprost czy poprzez odesłanie do adekwatnych zapisów regulaminu konkursu, wskazują na termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów. Wskazano również, że przedstawiony nowy termin, wykracza poza termin wskazany w regulaminie konkursu. Jednocześnie poproszono beneficjenta o dokonanie analizy możliwości maksymalnego skrócenia terminu zakończenia projektu.

Pismem z dnia 13 lutego 2018 r. znak GM.042.4.2016.IV, Powiat Nizański podtrzymał swoje stanowisko ws. wydłużenia terminu realizacji projektu, wskazując przy tym nowy, realny termin jego zakończenia do 31.10.2018 r. Beneficjent, ponownie wskazał, iż z uwagi na odstępienie przez Wykonawcę od umowy na roboty budowlane, konieczne jest wykonanie szeregu prac niezbędnych do ogłoszenia nowego przetargu i wyłonienie Wykonawcy, a następnie przeprowadzenie prac. Jednocześnie Beneficjent wskazał, iż przeprowadzenie badań termicznych budynku i wykonanie audytu powykonawczego będzie możliwe w sezonie grzewczym tj. na przełomie września i października 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie Konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu

realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu.

Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

(...) W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Powiat Nizański wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0109/16 do dnia 31.10.2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk