

UCHWAŁA Nr 424 / 8864 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 30 kwietnia 2018r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0015/16 pn. „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” realizowanego przez Powiat Łańcucki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4), art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.),
- Uchwały nr 184/3714/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia przez Zarządu Województwa Podkarpackiego Listy ocenianych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 maja 2018 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.02-18-0015/16 pn. „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” realizowanego przez Powiat Łańcucki, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 184/3714/16 wybrał do dofinansowania projekt pn. „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 25 lipca 2016 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: **7 896 694,92 zł**,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: **7 328 954,92 zł**,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: **2 999 741,17 zł**,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi: **4 896 953,75 zł**.

Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie o dofinansowanie projekt miał być realizowany w okresie do 31 marca 2018 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2018 r.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r., znak RG.042.1.34.2016 uzupełnionym pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r., znak RG.042.1.34.2016 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 maja 2018 r. Zaproponowany przez Powiat Łańcucki termin zakończenia realizacji projektu wykracza o 2 miesiące poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*.

W uzasadnieniu konieczności przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu Beneficjent poinformował, iż w trakcie realizacji robót budowlanych w kwietniu 2017 r. nastąpiło odkrycie niezewidencjonowanego kolektora kanalizacji burzowej, którego lokalizacja w przypadku intensywnych opadów zagrażała zalaniem placu budowy i zniszczeniu wykonanych robót. Powyższa sytuacja spowodowała wstrzymanie prac budowlanych, do czasu dokładnego zinwentaryzowania przebiegu w terenie kanału oraz wykonaniu przez inwestora w swoim zakresie zabezpieczenia kanalizacji. W wyniku wstrzymania prac wykonawca zwrócił się do Powiatu o wydłużenie terminu realizacji umowy o czas przestoju na budowie. Termin zakończenia szkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie miał się zgodnie z umową zakończyć do 28 lutego 2018 r. W z powyższą sytuacją Beneficjent przedłużył termin wykonania przedmiotu umowy o czas niemożności prowadzenia prac tj. o 28 dni do 28 marca 2018 r. Ponadto ze względu na problemy z

wykonaniem przyłączy zewnętrznych gazowych i energetycznych przez dostawców mediów, podpisany został kolejny aneks przedłużający termin wykonania robót budowlanych do dnia 23 kwietnia 2018 r. W związku z przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych zaistniała potrzeba przedłużenia terminu zakończenia realizacji projektu o czas niezbędny do rozliczenia zadania z wykonawcą w zakresie prowadzonych robót budowlanych oraz uzyskania stosownych zezwoleń potrzebnych do użytkowania budynku, jak również rozliczenia podatku VAT i przygotowania wniosku o płatność końcową. Według Beneficjenta potrzeba wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu do 30 maja 2018 r. wynika z zaistniałej obiektywnej sytuacji niezawinionej przez Beneficjenta, której na etapie planowania wniosku o dofinansowanie nie można było przewidzieć.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, jest niezbędnymi dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.*

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji

inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, a także mając na względzie przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych w projekcie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 maja 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk