

UCHWAŁA Nr 481 / 10 168 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 9 października 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.04.04.00-18-0080/16 pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia
"Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza
Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” realizowanego przez Gminę Wielopole
Skrzyńskie w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
- Uchwały Nr 322/6770/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020 zmienionej uchwałą 373/7838/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Tryńcza w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, RPO WP na lata 2014-2020 oraz zmiany Uchwały nr 322/6770/17 z dnia 3 lipca 2017,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2019 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0080/16 pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia "Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” realizowanego przez Gminę Wielopole Skrzyńskie w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 322/6770/17 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działanie 4.4 Kultura, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Przebudowa i zakup wyposażenia "Kantorówki" - Ośrodka Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim” realizowany przez Gminę Wielopole Skrzyńskie. Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 2 846 373,90 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 2 846 373,90 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 419 417,77 zł,
- 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi: 426 956,13 zł,

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 18 sierpnia 2017 r., projekt miał być realizowany w okresie od 21 listopada 2016 r. do 30 września 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Kultura. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca października 2018 r.

Pismem z dnia 28 sierpnia 2018 r., znak RRz.041.RPO.2.2018.DW, Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2019 r. W podanym uzasadnieniu Beneficjent wskazał, iż przesunięcie terminu spowodowane jest wydłużeniem okresu wyboru wykonawcy specjalistycznej przebudowy zabytkowego obiektu zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora zabytków. Dopiero drugie postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych doprowadziło do podpisania w dniu 19 grudnia 2017 r. umowy z wykonawcą i rozpoczęcia robót. Równolegle z przygotowaniem przetargu na roboty budowlane przystąpiono do opracowania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na dostawę wyposażenia. W skład wyposażenia wchodzi urządzenia specjalistyczne dedykowane dla prezentacji treści muzealnych. Ostateczne określenie parametrów technicznych wymagało opracowania szczegółowego scenariusza muzeum. Jest to proces bardzo złożony wymagający pozyskania zarówno materiałów (rękopisy, obrazy, fotografie, eksponaty, nagrania audio, nagrania filmowe, teksty źródłowe itp.) jak również ich digitalizacji oraz uzyskania zgody na ich prezentację (prawa autorskie, licencje, zgody na udostępnienie). Materiały pozyskiwano między innymi z archiwów Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusz Kantora „Cricoteka”

w Krakowie, Telewizji Polskiej, Niemieckiej Telewizji WDR, Fundacji im. Tadeusz Kantora w Warszawie, prywatnych zbiorów rodziny T. Kantora. Terminy pozyskania ww. materiałów i zgód na ich prezentację nie był zależny od Beneficjenta. Proces tworzenia scenariusza w chwili obecnej jest na takim etapie, iż możliwe było przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia i ogłoszenie przetargu na dostawę wyposażenia. Przewidywany termin wyboru i podpisania umowy z dostawcą to pierwsza połowa listopada 2018 r. Biorąc pod uwagę, iż w pierwszym postępowaniu nie uda się wybrać dostawcy oraz realizacja dostaw potrwa około czterech miesięcy, bezpiecznym terminem zakończenia realizacji projektu jest zdaniem Beneficjenta termin 30 czerwca 2019 r.

Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 8 miesięcy poza ramy czasowe określone w *Regulaminie konkursu*, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 września 2018 r., znak PI-VII.433.4.57.2017.JK, zwrócił się z prośbą do Beneficjenta o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia oraz dokładne opisanie (z podaniem konkretnych dat) przyczyn powodujących tak znaczne opóźnienie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ekspozycji stałej w Kantorówce.

W odpowiedzi (pismo z dnia 18 września 2018 r., znak RRz.041.RPO.2.2018.DW) Beneficjent precyzyjnie przedstawił przyczyny opóźnienia realizacji projektu i jednocześnie podtrzymał prośbę o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.


Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r.

WICEMARSZAŁK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk