

UCHWAŁA Nr 485 / 10 260 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 23 października 2018r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.04.03.01-18-0015/16 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta
Radymna” realizowanego przez Miasto Radymno w ramach osi priorytetowej IV
Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
- uchwały nr 275/5482/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa RPO WP na lata 2014 – 2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do 15 listopada 2018 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.03.01-18-0015/16 „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna” realizowanego przez Miasto Radymno w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

- UZASADNIENIE -

W dniu 30 marca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta Radymna” realizowanego Miasto Radymno.

W wyniku podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie w dniu 29 listopada 2017 r. montaż finansowy ww. projektu uległ zmianie i przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu: 11 506 367,01 zł,
- 2) wydatki kwalifikowane: 9 352 898,98 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR: 7 157 773,57 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) 4 348 593,44 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie ww. projekt miał zostać zakończony do 31 października 2018 r.

Beneficjent pismem z dnia 9 października br., znak RG..042.2-15.2018, zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 listopada br. Według Beneficjenta znaczne obciążenia administracyjne oraz olbrzymi wysiłek finansowy i organizacyjny wynikający z realizacji 7 projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych przez Miasto Radymno może spowodować niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji ww. projektu.

Mając na uwadze, iż pozyskanie przez Województwo zarezerwowanych środków w ramach tzw. Ram Wykonania *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020* wymaga osiągnięcia do końca 2018 r. m.in. wskaźnika pn. *Długość sieci kanalizacji sanitarnej [km]*, a w ramach ww. projektu Beneficjent zobowiązany jest osiągnąć ww. wskaźnik na poziomie 20,79 km, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 15 października 2018 r., znak PI-VII.433.4.14.2017.MS zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zaproponował Beneficjentowi datę 15 listopada 2018 r. jako datę złożenia wniosku o płatność końcową.

Pismem z dnia 16 października 2018 r., znak RG.V.042.2-16.2018 Beneficjent po dokonanej analizie maksymalnego skrócenia terminu zakończenia realizacji projektu poinformował, iż wydłużenie terminu konieczne jest na dokonanie odbiorów i sporządzenie protokołów końcowych, które są niezbędne do rozliczenia się z wykonawcami. Beneficjent poinformował ponadto, iż wskazana przez Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO data jest akceptowalna i dołoży wszelkich starań aby złożyć wniosek o płatność końcową w wyznaczonym terminie tj. do 15 listopada 2018 r.

W związku z tym ostatecznie wnioskowany przez Beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu wykracza o 15 dni poza termin ustalony w *Regulaminie konkursu*. Złożenie wniosku o płatność końcową do 15 listopada 2018 r. zwiększy szansę rozliczenia projektu do końca 2018 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w *Regulaminie Konkursu* stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października br. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii tut. Departamentu zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami *Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020* realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.


Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w *regulaminie konkursu*. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji."

Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Wnioskodawcy, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 15 listopada 2018 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk