

UCHWAŁA Nr 24 / 554 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 lutego 2019r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol”, realizowanego przez Gminę Narol w ramach osi priorytetowej IV *Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego* działania 4.2 Gospodarka odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z późn. zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1431),
- Uchwały Nr 383/8064/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursu ogólnego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV *Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego* działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **31 października 2019 r.** terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV *Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego* działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 383/8064/17 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.2 Gospodarka odpadami RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol” realizowany przez Gminę Narol.

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:	674 676,80 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:	415 273,79 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:	352 982,71 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:	321 694,09 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 72 080,00 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 28 marca 2018 r., pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie od 20 lipca 2017 r. do 31 października 2018 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.2 Gospodarka odpadami. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 31 października 2018 r.

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 maja 2019 r. W uzasadnieniu prośby Beneficjent napisał, iż przesunięcie terminu spowodowane jest trzykrotnym wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy i brakiem ofert na wykonanie robót budowlanych i dostawę dodatkowego wyposażenia. Wyłoniono wówczas jedynie dostawcę sprzętu zaplanowanego w ramach projektu. Uchwałą Nr 474/10020/18 z dnia 18 września 2018 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego wydłużył termin realizacji przedmiotowego projektu do dnia 31 maja 2019 r.

Obecnie pismem z dnia 8 lutego 2019 roku zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2019 r. W uzasadnieniu prośby Beneficjent napisał, iż przesunięcie terminu spowodowane jest unieważnieniem czwartego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 1 lutego 2019 r. dotyczącego robót budowlanych i dostawy wyposażenia. Pomimo zaktualizowania kosztorysu inwestorskiego Beneficjent otrzymał oferty przewyższające zabezpieczone środki w budżecie gminy na realizację przedmiotowego projektu. Dotąd Gmina wyłoniła dostawcę sprzętu oraz usługodawcę działań informacyjno-promocyjnych, z którymi podpisała umowy. W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i koniecznością ogłoszenia kolejnego postępowania, w opinii Beneficjenta prawdopodobne jest, że nie otrzyma oferty z datą zakończenia robót na miesiąc maj 2019 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany*

terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu).

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2019 r. dla projektu nr RPPK.04.02.00-18-0015/17 pn. „Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol”.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl