

**UCHWAŁA Nr 53 / 1281 / 19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 13 czerwca 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  
nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego  
budynku mieszkalnego w Kamieniu” realizowanego przez Fundację Pogodny  
Dom – Godne Życie w Kamieniu w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431),
- uchwały nr 117/2550/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 144/3051/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 lutego 2016 r. oraz Uchwałą nr 193/3926/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 lipca 2016 r.,

w związku z:

- uchwałą nr 372/7801/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 listopada 2017 r. zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie wielorodzinnych budynków mieszkalnych,
- uchwałą nr 383/8068/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 realizowanego w ramach RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca  
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego  
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia **30.09.2019 r.** dla projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego

budynku mieszkalnego w Kamieniu” realizowanego przez Fundację Pogodny Dom – Godne Życie w Kamieniu wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
Piotr Pilch

## UZASADNIENIE

Projekt pn. „Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu” realizowany przez Fundację Pogodny Dom – Godne Życie w Kamieniu, został wybrany do dofinansowania Uchwałą nr 372/7801/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 listopada 2017 r. Wcześniej, w trakcie oceny formalnej w ramach ogłoszonego naboru RPPK.03.02.00-IZ-00-18-002/16 projekt ten otrzymał ocenę negatywną. Wnioskodawca złożył jednak protest, a następnie odwołał się od negatywnego rozpatrzenia protestu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. W wyniku decyzji sądu, na podstawie wyroku z dnia 27 czerwca 2017 r. (Sygn. Akt I SA/Rz 323/17) w sprawie uwzględnienia skargi, dotyczącej negatywnej oceny formalnej, ww. projekt został przywrócony do oceny formalnej.

Zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie, wartość projektu przedstawia się następująco:

- całkowita wartość projektu wynosi – 3 971 161,94 zł,
- wydatki kwalifikowane wynoszą - 1 519 580,73 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi – 1 291 643,61 zł.

Dotychczas na rzecz projektu wypłacono ze środków EFRR kwotę w wysokości 944 706,06 zł.

Jeszcze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie - co nastąpiło 21 lutego 2018 r. - na wniosek Beneficjenta (pismo z dnia 12 grudnia 2017 r.) Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 383/8068/17 z dnia 27 grudnia 2017 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia omawianego projektu z pierwotnie planowanego 10 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., (tj. poza termin określony w Regulaminie Konkursu), uwzględniając tym samym prośbę Wnioskodawcy który uzasadniał, że zmiana terminu zakończenia realizacji jest konieczna z powodu wydłużenia opisanej wcześniej procedury oceny projektu.

Fundacja Pogodny Dom – Godne Życie w Kamieniu pismem z dnia 20 maja 2019 r. L.dz. 8.2019 zwróciła się z prośbą o kolejne wydłużenie terminu zakończenia realizacji omawianego projektu – do 30 września 2019 r. ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych, przedstawiając jednocześnie na tą okoliczność 2 *Protokoły konieczności*.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych pismem z dnia 24 maja 2019 r. znak PI-VI.433.2.73.2017.JP zwrócił się do Beneficjenta z prośbą m. in. o ponowną analizę zaproponowanego terminu pod kątem jego maksymalnego skrócenia.

W odpowiedzi, Beneficjent pismem z dnia 30 maja 2019 r. znak L.dz. 10.2019. podtrzymał zaproponowany uprzednio termin dodatkowo uzasadniając, że w maju br. występowały intensywne opady deszczu, które uniemożliwiły wykonywanie robót na zewnątrz budynku. Ponadto, termomodernizowany budynek figuruje w Gminnej Ewidencji Zabytków co oznacza, że inwestor ma obowiązek każdorazowo konsultować z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zamiar wykonania wszelkich robót dodatkowych, co również powoduje opóźnienia w realizacji harmonogramu robót.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „*Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie*

zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)".

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)".

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji."

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Fundację Pogodny Dom – Godne Życie w Kamieniu wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0155/16 do dnia 30 września 2019 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
  
Piotr Pilch