

**UCHWAŁA Nr 65 / 1671 / 19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 realizowanego przez Gminę Kolbuszowa w ramach RPO WP na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 512),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- uchwały nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 zmienionej, uchwałą Nr 258/5169/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 stycznia 2017r. zmieniająca uchwałę nr 239/4788/16 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE –konkurs ogólny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020,
- uchwały nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014-2020.

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego**  
**na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31.08.2020 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach

publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” wybranego do dofinansowania w ramach osi III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP 2014-2020.

§ 2


Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**

**Władysław Ortyl**



Załącznik do Uchwały Nr 65 / 1671 / 19  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 7 sierpnia 2019 r.

## UZASADNIENIE

Projekt pn. „Budowa instalacji OZE przy budynkach publicznych z terenu Gminy Kolbuszowa” nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 został wybrany do dofinansowania z listy podstawowej Uchwałą nr 422/8807/18 z dnia 24 kwietnia 2018 r. przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 r. Pierwotnie planowany, zgodnie z konkursem, termin zakończenia realizacji projektu przypadał na dzień 31 grudnia 2018 r. Jednak ze względu na wydłużenie oceny projektów Zarząd Województwa uwzględnił konieczność zwiększenia czasu na wykonanie i rozliczenie projektów i w związku z tym na etapie podpisywania umowy przesunięto ten termin na dzień 31 grudnia 2019 r.

Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco:

całkowita wartość projektu wynosi – 1 476 266,62 zł,

wydatki kwalifikowane wynoszą – 1 077 652,08 zł,

dofinansowanie z EFRR wynosi – 916 004,26 zł.

Dotychczas na rzecz projektu nie wypłacono środków EFRR.

---

Beneficjent pismem z dnia 22.07.2019 r., znak RPF. 042.29.3.2019.JD zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Beneficjent w ww. piśmie uzasadniając swoją prośbę wskazał kilka problemów związanych z zamówieniem publicznym. Po pierwsze po analizie zakresu rzeczowego projektu oraz aktualnych interpretacji prawa zamówień publicznych, Beneficjent podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na dostawę instalacji fotowoltaicznych, a nie na roboty budowlane jak pierwotnie planowano, co ze względu na wartość szacunkową, skutkowało koniecznością publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydłużając tym samym terminy prowadzenia procedur mających na celu wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców zamówienia.

Beneficjent poinformował, że pierwszy przetarg ogłoszony w dniu 11.04.2019 r. ze względów formalnych został unieważniony, następny przetarg ogłoszony w dniu 28.05.2019 r. ze względu na brak ofert również został unieważniony, natomiast w ramach trzeciego przetargu ogłoszonego w dniu 12.07.2019 r. otwarcie ofert planowane jest na 19.08.2019 r. Beneficjent poinformował o zaplanowaniu w ww. przetargu termin wykonania zamówienia na dzień 02.12.2019 r., co spowodowało, że ze strony potencjalnych oferentów zaczęły napływać sygnały informujące o konieczności wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

Beneficjent zaznaczył, że w przypadku otwarcia ofert w założonym terminie podpisanie umowy/umów na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych będzie

możliwe, przy zachowaniu określonych ustawą pzp terminów, we wrześniu br. Beneficjent mając na uwadze okres jesienno-zimowy i zmienne warunki atmosferyczne, zauważył, że istnieje zagrożenie realizacji przedmiotu zamówienia w założonym terminie i w związku z powyższym zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

*Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.*

*Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.*

*Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.*

*Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

---*

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: *„Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do 31 grudnia 2017 r.*

*Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonić beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.*

*Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października*

2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii *tut. Departamentu*, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie *tut. Departamentu*, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę uzasadnienie podane przez Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego, wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0097/17 do dnia 31 sierpnia 2020 r.

---

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

