

UCHWAŁA Nr 107 / 2534 / 19
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 grudnia 2019r.

**w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17
pn. *Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych*
na terenie gminy Adamówka realizowanego przez Gminę Adamówka
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.),
- uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- uchwały nr 333/7164/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP 2014-2020, zmienionej uchwałą 333/7165/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r., uchwałą nr 340/7331/17 z dnia 19 września 2017 r. oraz uchwałą nr 380/7970/17 z dnia 14 grudnia 2017 r.
- Uchwały nr 395/8264/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 realizowanego przez Gminę Adamówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
- Uchwały nr 57/1403/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 realizowanego przez Gminę Adamówka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji do dnia 30 września 2020 r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17, pn. „Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka”.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Piłch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 107/2534/19
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 17 grudnia 2019r.

UZASADNIENIE

Projekt pn. „Wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka” nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej Uchwałą nr 380/7970/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 14 grudnia 2017 r.

Aktualna wartość projektu (po uwzględnieniu 5% pomniejszenia wydatków wynikającego z weryfikacji postępowania o zamówienie publiczne) przedstawia się następująco:

- wartość ogółem wynosi - 10 722 898,80 zł,
- wartość wydatków kwalifikowanych wynosi - 9 518 705,44 zł,
- dofinansowanie z EFRR wynosi - 8 090 899,62 zł.

Dotychczas w ramach wniosków o płatność zatwierdzono Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 5 864 295,31 zł.

Zgodnie z zawartą w dniu 28 grudnia 2017 r. umową o dofinansowanie projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17-00 przedmiotowy projekt miał być realizowany w terminie od 16 marca 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., co było zgodne z Regulaminem konkursu. Na wniosek Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego dwukrotnie dokonał zmiany terminu zakończenia realizacji projektu, tj.

- do 30 czerwca 2019 r. – uchwałą nr 395/8264/18 z dnia 30 stycznia 2018 r. z powodu dużego zakresu rzeczowego i opóźnienia w stosunku do pozostałych projektów terminu podpisania umowy o dofinansowanie wynikającego z wyboru projektu z listy rezerwowej,
- do 30 listopada 2019 r. – uchwałą nr 57/1403/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. z powodu powstałych trudności z realizacją zadania dotyczącego montażu 165 szt. kotłów na biomasę.

Pismem z dnia 9 października 2019 r., znak WOC.042.1.12.2019 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r. ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dodatkowych 65 szt. instalacji fotowoltaicznych planowanych do realizacji w miejsce niezainstalowanych 53 kotłów na biomasę. Przyczyny i okoliczności, które spowodowały konieczność dokonania zmian w projekcie, Beneficjent przedstawił szczegółowo w złożonym

„Wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym” (pismo z dnia 3 października 2019 r. znak WOC.042.11.2019). Z jego treści wynika, iż część mieszkańców, których kotłownie nie spełniały warunków technicznych do zainstalowania wspomnianych kotłów zrezygnowała z uczestnictwa w projekcie, ogłoszony zaś przez Gminę Adamówka dodatkowy nabór chętnych na montaż ww. kotłów - nie przyniósł rezultatu. Jednocześnie duża grupa mieszkańców zgłosiła potrzebę montażu instalacji fotowoltaicznych.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO po analizie przedstawionych argumentów uznał jako zasadne przeznaczenie oszczędności środków z EFRR powstałych w wyniku niezrealizowania w pełnym zakresie instalacji kotłów na biomasę, na dofinansowanie zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców montażu dodatkowych paneli fotowoltaicznych.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: *„Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.*

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.

Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi

w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.

W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty, przedstawione przez Gminę Adamówka, wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0051/17 do dnia 30 września 2020 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch