

UCHWAŁA Nr 112 / 2664 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 stycznia 2020r.

**w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.03.03.01-18-0016/18 pn. „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł
ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”
realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg w ramach osi priorytetowej III
Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza,
poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018 r. poz. 1431),
- Uchwała Nr 444/9318/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020,
- Uchwały nr 32/822/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych — wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020,
- Uchwały nr 32/823/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 32/820/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:**

§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia **30 kwietnia 2022 r.** terminu zakończenia

realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0016/18, pn. „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega”, realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg, w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/2664/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 stycznia 2020r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 32/822/19 z dnia 26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.01-18-0016/18 pn. „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega” został umieszczony na 3 miejscu Listy podstawowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych konkurs zamknięty nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-002/18.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) całkowita wartość projektu wynosi: | 10 153 815,00 zł, |
| 2) wydatki kwalifikowane wynoszą: | 9 316 000,00 zł, |
| 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: | 7 918 600,00 zł, |
| 4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi | 2 235 215,00 zł. |

Zakres rzeczowy projektu obejmuje wymianę źródeł ciepła w 142 budynkach jednorodzinnych oraz w 33 budynkach wielorodzinnych, co łącznie daje 1971 gospodarstw domowych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 28 czerwca 2019 r., ww. projekt miał być realizowany od 27 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami *Regulaminu konkursu* dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła RPO WP na lata 2014-2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.).

Pismem z dnia 11 grudnia 2019 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Mając na uwadze, iż zaproponowany przez Beneficjenta termin wykracza o 12 miesięcy od wskazanego pierwotnie we wniosku o dofinansowanie, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 17 grudnia 2019 r. zwrócił się z prośbą o ponowne przeanalizowanie proponowanego terminu pod kątem jego skrócenia.

W odpowiedzi przesłanej pismem z dnia 18 grudnia 2019 r. Beneficjent poinformował, iż podtrzymuje zaproponowany termin zakończenia realizacji projektu, nieznacznie go skracając tj. do 19 sierpnia 2022 r.

W związku z powyższym, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 3 stycznia 2020 r. ponownie zwrócił się z prośbą o przeanalizowanie zaproponowanego terminu zakończenia realizacji projektu i możliwie maksymalnego jego skrócenie.

Beneficjent w odpowiedzi przesłanej pismem z dnia 7 stycznia 2020 r. poinformował, iż skraca termin zakończenia realizacji projektu do 30 kwietnia 2022 r.

Gmina Tarnobrzeg w ww. pismach wskazała, że pierwotnie założony czas realizacji zadania obejmował lata 2019 – 2021 i był konsultowany z inspektorami branży sanitarnej oraz budowlanej, a także ze spółdzielniami mieszkaniowym, które posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji tożsamyh inwestycji.

Beneficjent argumentując przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu podkreślił także, iż specyfika oraz charakter projektu dopuszcza realizację inwestycji jedynie w okresach międzygrzewczych (okres umożliwiający przeprowadzenie prac modernizacyjnych w systemach CO i CWU), następstwem czego jest wstrzymanie przez wykonawcę prac w okresie zimowym oraz brak możliwości wykonania zadania w krótszym czasie.

Gmina Tarnobrzeg wskazuje również, że wykonanie zaplanowanych prac poprzedzone zostanie wykonaniem prac projektowych oraz uzyskaniem niezbędnych zezwoleń co także

wpływa na wydłużenie procesu inwestycyjnego. Przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu związane jest także z dużą ilością rezygnacji uczestników z projektu, co w konsekwencji spowodowało konieczność przeprowadzania dodatkowego naboru i procesu weryfikacji nowych zgłoszeń.

Ww. uwarunkowania skutecznie uniemożliwiły rozpoczęcie prac w pierwszym z zaplanowanych okresów międzygrzewczych, a tym samym wymusiły wydłużenie realizacji projektu.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie konkursu stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (...), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie. Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie. Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidualnej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: że „... w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem. Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0016/18 pn. „Tarnobrzeg bez smogu – wymiana źródeł ciepła w budynkach jedno i wielorodzinnych na terenie Miasta Tarnobrzega” do dnia 30 kwietnia 2022 r.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch